

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
(по состоянию на 29.09.2020г., предварительно)**

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге															
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения	шт.	2	5	199 125	35 774	199 125	35 774	-163 351									
1.1	Переоборудование и модернизация хлордозаторной и камер горизонтальных отстойников фильтровальной станции города Рудного	шт.	2		199 125		199 125		-199 125	Мероприятие будет заменено на мероприятия по модернизации фильтровальной станции								
1.2	Капитальный ремонт фильтра №8 блок фильтров станции №2	шт.		1		20 259		20 259	20 259	Выполнено								
1.3	Модернизация технологического оборудования насосной станции второго водоподъема станции 2 (насос № 2). Этап 2. Монтажные работы	шт.		1		5 056		5 056	5 056	Выполнено								
1.4	Замена насоса № 6 в насосной станции №2, 4 водоподъема	шт.		1		8 849		8 849	8 849	Приобретение оборудования, подготовительные работы								
1.5	Монтаж насосов в цехе коагулирования реагентного хозяйства №1	шт.		2		1 610		1 610	1 610	Выполнено								
2	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м	5 528	3 113	595 658	181 640	595 658	181 640	-414 018									
2.1	Замена участка качарского водовода Д=720 мм	м	2595	212	202 628	27 934	202 628	27 934	-174 694	Проводится процедура закупки трубы.								
2.2	Замена участка водовода Д=400 мм, п.Качар, 1 мкр-н, от дома №9 до дома №47	м	858		34 832		34 832		-34 832	Начало работ запланировано на октябрь								
2.3	Замена участка водовода Д=1020 мм от 29 микрорайона до ул.Балыктинской (Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 2 водоподъема до насосной станции 4 водоподъема. Этап 3.)	м	2075	799	358 198	88 523	358 198	88 523	-269 675	Работы продолжаются.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4	Реконструкция Внутриквартальной сети 1 квартала (ввод на водоразборную колонку), ул. Чехова, 7	м		44		258		258	258	Выполнено								
2.5	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 4 в/п (левый) до павильона ТЭЦ. Этап 2	м		242		32 681		32 681	32 681	Выполнено								
2.6	Реконструкция ввода питьевой воды в здание школы №9 по ул. Корчагина 168	м		75		781		781	781	Выполнено								
2.7	Реконструкция уличного водовода по ул. Парковая от ул. 50 лет Октября до ул. Фрунзе. Этап 1 (в границах ул. Фрунзе-Парковая 124)	м		332		7 350		7 350	7 350	Работы продолжаются.								
2.8	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул. Ломоносова, от М.Гвардии до Б-Тарасова	м		433		2 466		2 466	2 466	Выполнено								
2.9	Реконструкция внутриквартального водовода Д=160 мм, по ул. Франко 17 - ул. Фрунзе	м		272		1 906		1 906	1 906	Выполнено								
2.10	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. Фрунзе, 24	м		11		280		280	280	Выполнено								
2.11	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. Франко, 21	м		11		275		275	275	Выполнено								
2.12	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. Франко, 17	м		6		225		225	225	Выполнено								
2.13	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом №8, 3 мкр п. Качар	м		14		190		190	190	Выполнено								
2.14	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом №76, 2 мкр п. Качар	м		15		145		145	145	Выполнено								
2.15	Реконструкция внутриквартальной сети 43 квартала (ул. М.Гвардии, от ул. Дзержинского до ул. Фрунзе)	м		254		2 517		2 517	2 517	Выполнено								
2.16	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом по ул. Качарская 7	м		60		234		234	234	Выполнено								
2.17	Приобретение установки ГНБ	шт.		1		2 625		2 625	2 625	Выполнено								
2.18	Реконструкция уличного водовода по ул. 50 лет Октября, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло	м		332		13 250		13 250	13 250	Работы продолжаются.								
	ИТОГО:				794 783	217 414	794 783	217 414	-577 369									
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов		560	0	52333	0	52 333	0	-52 333									
1.1.	Замена сетей технического водоснабжения	м	560		52333		52 333		-52 333									
1.1.1.	Замена водовода технической воды Д=800 мм в районе СГУ	м	560		52333		52 333		-52 333	Проводится процедура закупки трубы.								
	ИТОГО:				52 333	0	52 333	0	-52 333									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м	2273	238,5	292 004	71 359	292 004	71 359	-220 645									
1.1	Замена канализационных сетей	м	2270	228,5	167 530	9 701	167 530	9 701	-157 829									
1.1.1	Замена участка коллектора Д=600 мм, левая нитка ГКНС-КОС п.Качар	м	1630		73 040		73 040		-73 040	Начало работ запланировано на октябрь. Проводится процедура закупки трубы.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.2	Замена участка коллектора Д=1200 мм от АГО №12 до "Дома престарелых"	м	640		94 490		94 490		-94 490	Мероприятие будет заменено в результате корректировки.								
1.1.3	Реконструкция водовода Д=600 мм - трубопровод очищенных стоков №1 (левая нитка)	м		206		9307		9 307	9 307	Работы продолжаются.								
1.1.4	Капитальный ремонт водовода технической воды от здания решеток №2 до здания решеток №1	м		22,5		394		394	394									
1.2	Ремонт сооружений	шт.	3	10	124 474	61 658	124 474	61 658	-62 816									
1.2.1	Ремонт вторичного радиального отстойника - илосос	шт.	1	1	41 565	29762	41 565	29 762	-11 803	Демонтажные работы. Приобретение оборудования.								
1.2.2	Ремонт первичного радиального отстойника очистных сооружений-илоскреб	шт.	1		35 363		35 363	0	-35 363	Мероприятие будет заменено на замену технологического оборудования - мехрешеток ГКНС								
1.2.3	Ремонт секции азротенка очистных сооружений	шт.	1	1	47 546	10704	47 546	10 704	-36 842	Демонтажные работы. Приобретение оборудования.								
1.2.4	Замена технологического оборудования в здании метантенков	шт.		1		2020		2 020	2 020	Выполнено								
1.2.5	Замена технологического оборудования - мехрешеток РМУ - 2В (ГКНС)	шт.		3		17042		17 042	17 042	Приобретение оборудования.								
1.2.6	Реконструкция кровли здания КНС "Сарбайская"	шт.		1		451		451	451	Разработка проектно-сметной документации								
1.2.7	Реконструкция кровли здания ГКНС	шт.		1		643		643	643	Разработка проектно-сметной документации								
1.2.8	Реконструкция кровли здания КНС СПР	шт.		1		451		451	451	Разработка проектно-сметной документации								
1.2.9	Реконструкция кровли здания ЦФНС	шт.		1		585		585	585	Разработка проектно-сметной документации								
ИТОГО:					292 004	71 359	292 004	71 359	-220 645									
ВСЕГО:					1 139 120	288 773	1 139 120	288 773	-850 347									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

29.09.2020г.

Искуженев С.К.

