

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
(по состоянию на 15.12.2020 г., предварительно)**

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения	шт.	12	3	20 222	400	20 222	400	-19 822									
1.1	Модернизация склада хлора. Этап 3. Приобретение оборудования (аквапроцессора комбинированного хлорирования, источника бесперебойного питания, силовых шкафов, шкафов автоматизации)	шт.	12	3	20 222	400	20 222	400	-19 822	Договора закупки оборудования в стадии исполнения								
2	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м			393 441	267 371	393 441	267 371	-126 070									
2.1	Ремонт и реконструкция сетей водоснабжения	м	6 522	6 209	341 374	229 576	341 374	229 576	-111 798									
2.1.1	Ремонт участка магистрального водовода Каратомар-Качар	м	365	212	53 827	27 934	53 827	27 934	-25 893	Работы продолжаются								
2.1.2	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 2-го водоподъема до насосной станции 4-го водоподъема. Этап 3.	м	870	847	116 862	94 756	116 862	94 756	-22 106	Работы продолжаются								
2.1.3	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 4-го водоподъема до ТЭЦ (правый). Этап 2.	м	520	542	37 655	25 446	37 655	25 446	-12 209	Отклонение по результатам закупок								
2.1.4	Реконструкция уличного водовода по ул. Парковой, от ул. 50 лет Октября до ул. Фрунзе. Этап 1. (в границах ул. Фрунзе - Парковая 124)	м	535	544	25 963	15 950	25 963	15 950	-10 013	Отклонение по результатам закупок								
2.1.5	Реконструкция уличного водовода по ул. 50 лет Октября, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло	м	570	574	36 888	22 300	36 888	22 300	-14 588	Отклонение по результатам закупок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Мероприятия по созданию новых активов	шт.	12	5	159 456	4 356	159 456	4 356	-155 100									
3.1	Замена лабораторного оборудования (фотометр электрический) в лабораторию фильтровальной станции	шт.	1	1	467	467	467	467	0									
3.2	Замена ультразвукового расходомера-счетчика на насосной станции 1 водоподъема	шт.	1		2 513		2 513	0	-2 513	Ведутся монтажные работы								
3.3	Приобретение установки горизонтально направленного бурения	шт.	2	1	60 090	2 625	60 090	2 625	-57 465	Проходит процедура государственных закупок								
3.4	Приобретение гусеничного экскаватора объемом ковша 1/1,25 м3	шт.	1		49 660		49 660	0	-49 660	Проходит процедура государственных закупок								
3.5	Приобретение катка дорожного	шт.	1		25 446		25 446	0	-25 446	Проходит процедура государственных закупок								
3.6	Приобретение аппарата для стыковой сварки полимерных труб диаметром 75-315 мм, с дизель-генераторной установкой	шт.	1		4 990		4 990	0	-4 990	Договора закупки оборудования в стадии исполнения								
3.7	Приобретение аппарата для стыковой сварки полимерных труб диаметром 315-630 мм, с дизель-генераторной установкой	шт.	2		14 774		14 774	0	-14 774	Договора закупки оборудования в стадии исполнения								
3.8	Приобретение хлоратора ЛОНИИ	шт.	1	1	610	610	610	610	0									
3.9	Приобретение теодолита	шт.	1	1	505	505	505	505	0									
3.10	Приобретение и монтаж частотного преобразователя на эксплуатационную скважину пос. Перцевка	шт.	1	1	401	149	401	149	-252	Приобретение оборудования, ведутся монтажные работы								
	ИТОГО:				573 119	272 127	573 119	272 127	-300 992									
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов		514	0	61 857	0	61 857	0	-61 857									
1.1.	Замена сетей технического водоснабжения	м	514	0	57 349	0	57 349	0	-57 349									
1.1.1	Ремонт участка магистрального водовода технической воды Д=800 мм от насосной станции Сергеевского гидроузла до улицы Фрунзе	м	514		57 349		57 349	0	-57 349	Труба закуплена, ведутся работы по монтажу								
1.2	Обновление производственных активов	шт.	2	0	4 508	0	4 508	0	-4 508									
1.2.1	Монтаж ультразвуковых приборов учета на Сергеевском гидроузле	шт.	2		4 508		4 508	0	-4 508	Ведутся монтажные работы								
	ИТОГО:				61 857	0	61 857	0	-61 857									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов				253 782	81 894	253 782	81 894	-171 888									
1.1	Замена канализационных сетей	м	2 980	395	183 985	20 507	183 985	20 507	-163 478									
1.1.1	Реконструкция главного канализационного коллектора ГКНС-КОС п. Качар (левая нитка)	м	1400		62 858		62 858	0	-62 858	Труба закуплена, ведутся работы по монтажу								
1.1.2	Реконструкция водопровода от насосной станции очищенных стоков №1 до Соколовского накопителя (левая нитка)	м	1550	375	120 787	20347	120 787	20 347	-100 440	Работы продолжаются								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.3	Капитальный ремонт водопровода технической воды на очистных сооружениях канализации (от здания решеток № 1 до здания песколовки № 3)	м	30	20	340	160	340	160	-180	Работы продолжаются								
1.2	Ремонт зданий, сооружений	шт.	5	9	69 797	61 387	69 797	61 387	-8 410									
1.2.1	Ремонт вторичного радиального отстойника № 2, монтаж илососа	шт.	1	1	33 456	30297	33 456	30 297	-3 159	Отклонение по результатам закупок								
1.2.2	Замена механических решеток РМУ-2В в Главной канализационной насосной станции	шт.	3	3	19 866	17779	19 866	17 779	-2 087	Работы продолжаются								
1.2.3	Ремонт секции № 4 азотенка очистных сооружений	шт.	1	1	13 987	11182	13 987	11 182	-2 805	Отклонение по результатам закупок								
1.2.4	Реконструкция кровли канализационных насосных станций. Этап 1. Разработка проектно-сметной документации.	компл.	4	4	2 488	2129	2 488	2 129	-359	Договоры закупки в стадии исполнения								
2	Мероприятия по обновлению производственных активов		6	2	18 416	3 629	18 416	3 629	-14 787									
2.1	Замена технологического оборудования в здании метантенка	шт.	1	1	5 179	2899	5 179	2 899	-2 280	Приобретение оборудования, ведутся монтажные работы								
2.2	Замена технологического оборудования в хозфекальной насосной станции	шт.	1	1	2 360	730	2 360	730	-1 630	Приобретение оборудования, ведутся монтажные работы								
2.3	Замена насоса канализационного в насосной станции "СПР"	шт.	1		4 304		4 304	0	-4 304	Проходит процедура государственных закупок								
2.4	Монтаж ультразвуковых приборов учета на очистные сооружения г. Рудного, КОС п. Качар	шт.	3		6 573		6 573	0	-6 573	Ведутся монтажные работы								
ИТОГО:					272 198	85 523	272 198	85 523	-186 675									
ВСЕГО:					907 174	357 650	907 174	357 650	-549 524									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

25.12.2020г.

Искуженев С.К.

