

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
(по состоянию на 26.03.2021г.)**

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 января 2021 года №28-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 5 февраля 2021 года №27-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по обновлению и реконструкции действующих активов	шт.	3	1	157 295	556,0	157295	556	-156 739									
1.1	Замена дренажных насосов № 15,16 в насосной станции второго водоподъема станции 2	шт.	2		4 355		4 355	0	-4 355	Начало работ запланировано на сентябрь								
1.2	Модернизация насосного оборудования общей производительностью 5760 м3/час насосной станции второго водоподъема - собственные нужды, фильтровальная станция	шт.	1		152 940		152 940	0	-152 940	В связи с долгим сроком закупки оборудования мероприятие будет разделено на два этапа. В 2021 году - разработка ПСД и приобретение оборудования								
1.3	Капитальный ремонт фильтра №5 блок фильтров станции №2	шт.		1		556	0	556	556									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водопровода	м	3 354,8	0	415 824	8 037	415 824	8 037	-407 787									
2.1	Строительно-монтажные работы:																	
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции четвертого водоподъема до ТЭЦ (правый). Этап 3	м	528,5		42 326		42 326	0	-42 326	Начало работ запланировано на июнь								
2.1.2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Каратома-Качар	м	1017		90 451		90 451	0	-90 451	Начало работ запланировано на июль								
2.1.3	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до ул. 50 лет Октября (правый). Этап 3	м	363		43 815	292	43 815	292	-43 523	Ведутся демонтажные работы								
2.1.4	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции второго водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 4	м	1000		186 190	1 146	186 190	1 146	-185 044	Ведутся демонтажные работы								
2.1.5	Реконструкция уличного водовода по ул. Парковой, от ул. 50 лет Октября до ул. Фрунзе. Этап 2, водовод в границах ул. Парковая, 124- ул. 50 лет Октября	м	446,3		18 470		18 470	0	-18 470	Начало работ запланировано на июнь								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Ремонт секции № 1 аэротенка очистных сооружений, замена системы "Полипор"	ед.	1		13641		13 641	0	-13 641	Мероприятие будет заменено на мероприятия по оснащению лаборатории очистных сооружений								
1.2	Ремонт первичного радиального отстойника № 6, замена илоскреба-очистные сооружения	ед.	1	1	37 000	228	37 000	228	-36 772									
1.4	Замена насоса № 3 в насосной станции очищенных стоков №2	ед.	1	1	27251	251	27 251	251	-27 000									
1.3	Замена насоса № 1 в насосной станции очищенных стоков №2	ед.	1		14 234		14 234	0	-14 234	Мероприятия буду заменены на мероприятия по модернизации насосного оборудования КОС п. Качар								
1.5	Реконструкция кровли здания Главной канализационной насосной станции (ГКНС)	м2	310		6874		6 874	0	-6 874									
1.6	Реконструкция кровли здания Центральной фекальной насосной станции (ЦФНС)	м2	410		6 862		6 862	0	-6 862									
1.7	Реконструкция кровли здания канализационной насосной станции "СПР"	м2	150		3 424		3 424	0	-3 424									
1.8	Реконструкция кровли здания канализационной насосной станции "Сарбайская"	м2	150		3 610		3 610	0	-3 610									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	2 180	0	151 860	0	151 860	0	-151 860									
1.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя. Этап 3	м	1180		83 024		83 024	0	-83 024	Мероприятие будет заменено ввиду приоритетности на мероприятие по реконструкции сборного канализационного коллектора по ул.Пушкина, от ул.Пушкина-Строительная, через 8 микрорайон. Этап 2.								
1.2	Реконструкция главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 2.	м	1000		68 836		68 836	0	-68 836	Работы запланированы на июнь								
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	1	0	7 442	0	7 442	0	-7 442									
1.1	Монтаж КТП в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений	ед.	1		7 442		7 442	0	-7 442	Работы запланированы на май								
ИТОГО:					272 198	479	272 198	479	-271 719									
ВСЕГО:					896 107	9 072	896 107	9 072	-887 035									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

26.03.2021г.

Искуженев С.К.

