

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
(по состоянию на 29.09.2021г.)

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 января 2021 года №28-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 5 февраля 2021 года №27-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по обновлению и реконструкции действующих активов	шт.	3	10	157 295	23 823	157 295	23 823	-133 472									
1.1	Замена дренажных насосов № 15,16 в насосной станции второго водоподъема станции 2	шт.	2		4 355		4 355	0	-4 355	Мероприятие будет заменено на мероприятия по замене насосного оборудования								
1.2	Модернизация насосного оборудования общей производительностью 5760 м3/час насосной станции второго водоподъема - собственные нужды, фильтровальная станция	шт.	1		152 940		152 940	0	-152 940	Мероприятие будет заменено на модернизацию оборудования склада хлора (монтажные работы)								
1.3	Капитальный ремонт фильтра №5 блок фильтров станции №2	шт.		1		9 140	0	9 140	9 140	Работы продолжаются								
1.4	Монтаж подкачивающих насосов (Сандригайло 65, 67 50 лет Октября 31, Корчагина 138)	шт.		4		2 685	0	2 685	2 685									
1.5	Монтаж насосов №5,6 для подачи коагулянта ГОХА, фильтровальная станция	шт.		2		1 209	0	1 209	1 209									
1.6	Замена технологического оборудования ПНС по ул. Кустанайской, 2а	шт.		1		2 901	0	2 901	2 901									
1.7	Замена электрооборудования промывного насоса №9 насосной станции собственных нужд	шт.		1		6 304	0	6 304	6 304									
1.8	Замена насоса №1 в КНС фильтровальной станции п. Качар	шт.		1		1 584	0	1 584	1 584									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водопровода	м	3 754,8	276,0	415 824	15 012	415 824	15 012	-400 812									
2.1	Строительно-монтажные работы:																	
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции четвертого водоподъема до ТЭЦ (правый). Этап 3	м	528,5		42 326		42 326	0	-42 326	Мероприятие будет исключено (инвестиционная программа реализуется в течение 9 месяцев, утверждена на год)								
2.1.2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Каратомар-Качар	м	1017		90 451		90 451	0	-90 451	Проходит процедура закупки трубы								
2.1.3	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до ул. 50 лет Октября (правый). Этап 3	м	363		43 815	2 794	43 815	2 794	-41 021	Ведутся демонтажные работы. Проходит процедура закупки трубы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.3	Приобретение лабораторного оборудования	шт.		53		11 325	0	11 325	11 325									
3.4	Приобретение фрезы дорожной	шт.		1		2 768	0	2 768	2 768									
	ИТОГО:				573 119	60 062	573 119	60 062	-513 057									
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 1.	м	430		50790	1600	50 790	1 600	-49 190	Ведутся демонтажные работы. Проходит процедура закупки трубы								
	ИТОГО:				50 790	1 600	50 790	1 600	-49 190									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	4	4	112 896	11 529	112 896	11 529	-101 367									
1.1	Ремонт секции №1 азотенка очистных сооружений, замена системы "Полипор"	ед.	1		13641		13 641	0	-13 641	Мероприятие будет заменено на мероприятия по оснащению лаборатории очистных сооружений								
1.2	Ремонт первичного радиального отстойника №6, замена илоскреба-очистные сооружения	ед.	1	1	37 000	2000	37 000	2 000	-35 000	Подготовительные работы								
1.4	Замена насоса №3 в насосной станции очищенных стоков №2	ед.	1	1	27251	8840	27 251	8 840	-18 411	Подготовительные работы								
1.3	Замена насоса №1 в насосной станции очищенных стоков №2	ед.	1		14 234		14 234	0	-14 234	Мероприятия будут заменены на мероприятия по модернизации насосного оборудования КОС п.Качар								
1.5	Реконструкция кровли здания Главной канализационной насосной станции (ГКНС)	м2	310		6874		6 874	0	-6 874									
1.6	Реконструкция кровли здания Центральной фекальной насосной станции (ЦФНС)	м2	410		6 862		6 862	0	-6 862									
1.7	Реконструкция кровли здания канализационной насосной станции "СПР"	м2	150		3 424		3 424	0	-3 424									
1.8	Реконструкция кровли здания канализационной насосной станции "Сарбайская"	м2	150		3 610		3 610	0	-3 610									
1.9	Замена дренажного насоса в насосной станции осветленных стоков КОС п.Качар	ед.		1		309	0	309	309									
1.10	Замена насоса №1 в иловой насосной КОС п.Качар	ед.		1		380	0	380	380									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	2 180	288	151 860	11 320	151 860	1 331	-150 529									
2.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков №1 до Соколовского накопителя. Этап 3	м	1180		83 024		83 024	0	-83 024	Мероприятие будет заменено ввиду приоритетности на мероприятие по реконструкции сборного канализационного коллектора по ул.Пушкина, от ул.Пушкина-Строительная, через 8 микрорайон. Этап 2.								
	Реконструкция Сборного канализационного коллектора по ул. Пушкина - Строительная, через 8 микрорайон (вторая очередь)	м		288		9989				Работы продолжаются								
2.2	Реконструкция главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 2.	м	1000		68 836	1331	68 836	1 331	-67 505	Подготовительные работы, врезка. Проходит процедура закупки трубы.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	1	2	7 442	1 207	7 442	1 207	-6 235									
3.1	Монтаж КТП в насосной станции очищенных стоков очистных сооружений	ед.	1		7 442		7 442	0	-7 442	Проходит процедура закупки оборудования								
3.2	Оснащение лаборатории очистных сооружений	шт.		2		1207		1 207	1 207									
	ИТОГО:				272 198	24 056	272 198	14 067	-258 131									
	ВСЕГО:				896 107	85 718	896 107	75 729	-820 378									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

29.09.2021г.

Шалабаев К.В.

