

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) 2022 года
(по состоянию на 30.03.2022г.)**

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 января 2021 года №28-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 5 февраля 2021 года №27-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по обновлению действующих активов	шт.	2	0	113590	799	113590	799	-112791									
1.1	Капитальный ремонт фильтра № 4 блока фильтров станции № 2 фильтровальной станции	шт.	1		38 120		38 120	0	-38 120	Мероприятие будет заменено на ремонт фильтра №5 блока фильтров станции №1								
1.2	Замена насоса № 1 в насосной станции второго водоподъема станции № 2	шт.	1		75 470		75 470	0	-75 470	Проходит процедура закупки оборудования								
1.3	Замена оборудования подкачивающей насосной станции по ул. 50 лет Октября, 40	шт.				799	0	799	799	Ведутся подготовительные работы								
2	Мероприятия по реконструкции сетей водопровода	м	5 916	0	457 712	0	457 712	0	-457 712									
2.1	Строительно-монтажные работы:																	
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от ул. 50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема. Этап 1.	м	2391		65 673		65 673	0	-65 673	Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене задвижек №26,27 Д=800 мм, №14=600 мм в насосной станции 1 водоподъема								
2.1.2	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции второго водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 5	м	577		114 683		114 683	0	-114 683	Начало работ запланировано на август								
2.1.3	Капитальный ремонт участка Магистрального водовода Каратомар-Качар	м	500		50 264		50 264	0	-50 264	Начало работ запланировано на июнь								
2.1.4	Реконструкция уличного водовода по ул. 50 лет Октября, от ул. Парковой до ул. Корчагина	м	1678		114 633		114 633	0	-114 633	Мероприятия будут заменены на мероприятие по капитальному ремонту участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, район Объездной дороги. Этап 1.								
2.1.5	Реконструкция уличного водовода по улице Топоркова. Этап 1.	м	770		27 679		27 679	0	-27 679									
2.1.6	Реконструкция уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло	м	513		18 950		18 950	0	-18 950	Начало работ запланировано на июнь								
2.1.7	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 4 микрорайона (ул. Орджоникидзе)	м	380		10 332		10 332	0	-10 332	Мероприятия будут заменены на мероприятия по реконструкции внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Островского, пер.Салтыкова-Щедрина)								
2.1.8	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по пер. Глиники (9 квартал)	м	200		3 154		3 154	0	-3 154									
2.1.9	Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского в границах от Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на)	м	790		15 722		15 722	0	-15 722									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.10	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Джамбула, к водоколонке № 59)	м	90		2 242		2 242	0	-2 242	Начало работ запланировано на май								
2.1.11	Реконструкция внутриквартальной сети 32 квартала (пер. Абая, от ул. Пушкина до пер. Салтыкова-Щедрина)	м	220		6 429		6 429	0	-6 429	Начало работ запланировано на май								
2.1.12	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Островского, к водоколонке № 61)	м	120		4 445		4 445	0	-4 445	Начало работ запланировано на июль								
2.1.13	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом № 9, 1мкр-н п. Качар	м	35		959		959	0	-959	Мероприятия будут заменены на мероприятие по реконструкции водопроводной сети к детскому саду №3, п. Качар								
2.1.14	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом № 73 п. Качар	м	18		252		252	0	-252									
2.2	Разработка проектно-сметной документации:																	
2.2.1	Реконструкция магистрального водовода от ул. 50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема. Разработка ПСД	комплект	1		6 405		6 405	0	-6 405	Работы запланированы на декабрь								
2.2.2	Реконструкция уличного водовода по ул. 50 лет Октября, от ул. Парковой до ул. Корчагина. Разработка ПСД	комплект	1		3 024		3 024	0	-3 024									
2.2.3	Реконструкция уличного водовода по ул. Топоркова. Разработка ПСД	комплект	1		1 825		1 825	0	-1 825									
2.2.4	Реконструкция уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло. Разработка ПСД	комплект	1		2 027		2 027	0	-2 027									
2.2.5	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 4 микрорайона (ул. Орджоникидзе). Разработка ПСД	комплект	1		2 147		2 147	0	-2 147									
2.2.6	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по пер. Глинки (9 квартал). Разработка ПСД	комплект	1		3 576		3 576	0	-3 576									
2.2.7	Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского в границах от Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на). Разработка ПСД	комплект	1		1 818		1 818	0	-1 818									
2.2.8	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Джамбула, к водоколонке № 59). Разработка ПСД	комплект	1		1 473		1 473	0	-1 473									
3	Мероприятия по созданию новых активов		1	0	24 742	0	24 742	0	-24 742									
3.1	Внедрение геоинформационной системы водоснабжения и водоотведения	ед.	1		24 742		24 742	0	-24 742	Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене задвижек Д=800 мм в насосной станции 3 водоподъема п. Качар								
ИТОГО:					596 044	799	596 044	799	-595 245									
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 2.	м	435		52 822		52 822	0	-52 822	Работы запланированы на октябрь								
ИТОГО:					52 822	0	52 822	0	-52 822									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	10	0	197 072	3 117	197 072	3 117	-193 955	Мероприятия будут заменены на мероприятие по замене насоса №3 в насосной станции очищенных стоков №2								
1.1	Замена насоса № 8 в иловой насосной станции очистных сооружений	ед.	1		15 329		15 329	0	-15 329									
1.2	Замена насоса № 4 в насосной станции очищенных стоков № 2	ед.	1		16 452		16 452	0	-16 452									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4	Замена насоса № 2 в насосной станции очищенных стоков № 2	ед.	1		16 452		16 452	0	-16 452									
1.3	Замена механических решеток РМУ-3 в здании мехрешеток очистных сооружений	ед.	2		13 995		13 995	0	-13 995	Мероприятие будет заменено на мероприятие по ремонту лотка от круговой песколовки до камеры распределения воды 21К								
1.5	Замена насоса № 2 в Главной канализационной насосной станции	ед.	1		51 088		51 088	0	-51 088	Работы запланированы на ноябрь								
1.6	Ремонт первичного радиального отстойника № 2, замена илоскреба	ед.	1		37 162		37 162	0	-37 162	Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене насоса №1 в насосной станции очищенных стоков №2								
1.7	Замена шиберов на ЦФНС	ед.	2		10 084		10 084	0	-10 084	Работы запланированы на сентябрь								
1.8	Ремонт вторичного радиального отстойника № 2, замена илососа, КОС п. Качар	ед.	1		36 510		36 510	0	-36 510	Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене насоса №3 в ГКНС КОС п. Качар								
1.9	Замена насоса №3 в насосной станции очищенных стоков №2	ед.				3 117	0	3 117	3 117	Произведен монтаж трансформатора. Ведутся подготовительные работы.								
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	1 001	0	82 346	0	82 346	0	-82 346									
1.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка) Этап 4	м	1000		77 967		77 967	0	-77 967	Мероприятие будет заменено на мероприятие по капитальному ремонту напорного коллектора ГКНС-КОС п. Качар (левая нитка)								
1.2	Реконструкция главного канализационного коллектора от ЦФНС до точки "А" (правая нитка). Разработка проектно-сметной документации.	компл.	1		4 379		4 379	0	-4 379	Мероприятие будет заменено на мероприятие по реконструкции здания мехрешеток №2 очистных сооружений. Разработка проектно-сметной документации.								
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	1	1	3 639	1 290	3 639	1 290	-2 349									
1.1	Приобретение комплекта спутникового геодезического оборудования	ед.	1		3 639		3 639	0	-3 639	Мероприятие будет исключено. Оборудование приобретено в 2021 году.								
1.2	Приобретение устройства плавного пуска	ед.		1		1290		1 290	1 290									
ИТОГО:					283 057	4 407	283 057	4 407	-278 650									
ВСЕГО:					931 923	5 206	931 923	5 206	-926 717									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

30.03.2022г.

Шалабаев К.В.

