

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) 2023 года  
(по состоянию на 27.03.2023г.)**

**ТОО "Рудненский водоканал"**

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 января 2021 года №28-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 5 февраля 2021 года №27-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)</b>																		
1	Мероприятия по обновлению действующих активов	шт.	1	0	26656	0	26656	0	-26656									
1.1	Капитальный ремонт фильтра № 5 блока фильтров станции 1	шт.	1		26 656		26 656	0	-26 656	Мероприятие будет заменено на мероприятие по задвижек в насосной станции второго водоподъема, камера переключения								
2	Мероприятия по реконструкции сетей водопровода	м	5 750	0	593 229	0	593 229	0	-593 229									
2.1	<b>Строительно-монтажные работы:</b>																	
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от ул. 50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема. Этап 2.	м	2326		73 753		73 753	0	-73 753	Мероприятия будут заменены на капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, район Объездной дороги								
2.1.2	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции второго водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 6.	м	584		138 432		138 432	0	-138 432									
2.1.3	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до ТЭЦ (левый). Этап 1.	м	750		55 078		55 078	0	-55 078	Работы запланированы во 2 квартале								
2.1.4	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 1, в границах от ул. Гагарина до насосной станции четвертого водоподъема.	м	1590		86 570		86 570	0	-86 570	Мероприятие будет заменено на реконструкцию водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло								
2.1.5	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Каратомар-Качар	м	500		57 974		57 974	0	-57 974	Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт участка магистрального водовода Д=630 мм от насосной станции 4 водоподъема до ТЭЦ (левый). Этап 3								
2.1.6	Реконструкция уличного водовода по ул. Топоркова. Этап 2.	м	770		38 049		38 049	0	-38 049	Мероприятие будет заменено на мероприятия по замене задвижек Д=600-1000 мм в насосных станциях первого и второго водоподъемов фильтровальной станции								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.2	Замена насоса № 4 в насосной станции очищенных стоков № 1	ед.	1		39 401		39 401	0	-39 401	Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене насоса №2 на ГКНС								
1.4	Замена насоса № 5 в Главной канализационной насосной станции	ед.	1		37 367		37 367	0	-37 367	Работы запланированы на сентябрь								
1.3	Ремонт секции № 2 аэротенка очистных сооружений п. Качар	ед.	1		15 222		15 222	0	-15 222	Мероприятие будет заменено на мероприятия по замене насоса №3 в ГКНС и насосов на КНС АБС Сарбай, КНС СПР								
1.5	Ремонт первичного радиального отстойника п. Качар - замена илоскреба	ед.	1		40 018		40 018	0	-40 018	Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене насоса №1 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 2. Монтажные работы								
1.6	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №5 канализационных очистных сооружений (монтаж илососа)	ед.		1		973		973	973	Ведутся демонтажные работы								
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	1 411	0	124 300	0	124 300	0	-124 300									
2.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка). Этап 5.	м	855		64 710		64 710	0	-64 710	Работы запланированы на октябрь								
2.2	Реконструкция главного канализационного коллектора от ЦФНС до точки "А" (правая нитка)	м	555		52 488		52 488	0	-52 488	Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка) и коллектора Д=1000 мм по ул. Панфилова, 25								
2.3	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (правая нитка). Разработка проектно-сметной документации.	компл.	1		7 102		7 102	0	-7 102	Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №5 канализационных очистных сооружений (монтаж илососа)								
<b>ИТОГО:</b>					294 409	973	294 409	973	-293 436									
<b>ВСЕГО:</b>					969 228	1 483	969 228	1 483	-967 745									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

27.03.2023г.

Жубикунов Г.А.

