

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.6	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Д=630 мм от насосной станции 4 водоподъема до ТЭЦ (правый). Этап 3	м	134,1	134,1	18 978	18 079	18 978	18 079	-899	Отклонение по результатам закупок								
2.1.7	Строительство водовода по ул. Гагарина (в границах от ул. Ленина до ул. Парковая)	м	608	608	89 839	38 624	89 839	38 624	-51 215	Отклонение по результатам закупок								
2.1.8	Капитальный ремонт ввода питьевой воды в жилой дом 40, 1 мкр п. Качар	м	55	55	916	489	916	489	-427	Отклонение по результатам закупок								
2.1.9	Капитальный ремонт ввода питьевой воды в жилой дом 70а, 2 мкр п. Качар	м	13	13	600	442	600	442	-158	Отклонение по результатам закупок								
2.1.10	Капитальный ремонт ввода питьевой воды в жилой дом 70б, 2 мкр п. Качар	м	25	25	708	642	708	642	-66	Отклонение по результатам закупок								
2.1.11	Капитальный ремонт ввода питьевой воды в жилой дом 19, мкр 3 п. Качар	м	18,6	18,6	875	600	875	600	-275	Отклонение по результатам закупок								
2.2	Разработка проектно-сметной документации:																	
2.2.1	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского в границах от Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на)"	комплект	1	1	1 663	1 663	1 663	1 663	0									
2.2.2	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника по адресу: город Рудный, улица Пушкина-Промзона. Корректировка."	комплект	1	1	4 772	4 772	4 772	4 772	0									
2.2.3	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п. Ульяновка, Костанайской области"	комплект	1	1	16 848,5	16 848,5									16 848,5	16 848,5		
2.2.4	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции поселка Качар до жилого дома №47, микрорайон 1"	комплект	1	1	6 284,5	6 284,5									6 284,5	6 284,5		
2.2.5	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция блока фильтров и отстойников и галереи задвижек станции № 2 фильтровальной станции города Рудный"	комплект	1	1	67 476	67 476,0									67 476,0	67 476,0		
3	Мероприятия по созданию новых активов		34	35	256 994,8	267 450	68 081	67 536	-545						188 913,8	199 913,8		
3.1	Приобретение оборудования	ед.	9	10	188 913,8	199 913,8									188913,8	199 913,8		
3.2	Внедрение системы мониторинга и автоматического регулирования насосных станций города Рудного (программное обеспечение для ЭВМ "VOLNA PUMP")	ед.	1	1	22 329	22 329	22 329	22 329	0									
3.3	Приобретение сервера	ед.	1	1	6 234	6 234	6 234	6 234	0									
3.4	Приобретение моечного аппарата высокого давления	ед.	1	1	978	978	978	978	0									
3.5	Приобретение компьютерной техники	ед.	20	20	6 862	6 317	6 862	6 317	-545									
3.6	Приобретение каналопромывочного аппарата	ед.	1	1	16 678	16 678	16 678	16 678	0									
3.7	Приобретение аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб	ед.	1	1	15 000	15 000	15 000	15 000	0									
	ИТОГО:				899 407,8	763 022,8	619 885	472 500	-147 385						279 522,8	290 522,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Замена шкафа частотного регулирования на насосе №3 в насосной станции Сергеевского гидроузла	шт.	1	1	5 754	5 754	5 754	5 754	0									
2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе	м	100	100	14 732	16 238	14 732	16 238	1 506	Отклонение по результатам закупок								
3	Капитальный ремонт технического водовода Д=300 мм, по ул. Мира	м	434	434	15 707	15 708	15 707	15 708	1									
4	Ремонт участка технического водовода Д=700 мм от насосной станции СГУ до ТЭЦ (правый)	м	97	97	18 741	17 762	18 741	17 762	-979	Отклонение по результатам закупок								
ИТОГО:					54 934	55 462	54 934	55 462	528									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	19	19	291 408	270 850	234 976	214 418	-20 558						56 432	56 432		
1.1	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №1 канализационных очистных сооружений (монтаж илососа)	ед.	1	1	56 527	54 361	56 527	54 361	-2 166	Отклонение по результатам закупок								
1.2	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №5 канализационных очистных сооружений (монтаж илососа)	ед.	1	1	66 913	64 030	10 481	7 598	-2 883	Отклонение по результатам закупок					56 432	56 432		
1.3	Замена насоса №2 в ГКНС	ед.	1	1	12 041	10 822	12 041	10 822	-1 219	Отклонение по результатам закупок								
1.4	Замена насоса №3 в ГКНС	ед.	1	1	29 914	27 615	29 914	27 615	-2 299	Отклонение по результатам закупок								
1.5	Замена насоса №1, №2 в ЦФНС	ед.	2	2	27 798	23 766	27 798	23 766	-4 032	Отклонение по результатам закупок								
1.6	Замена насосов в КНС Сарбайская, КНС СПР	ед.	4	4	54 028	39 927	54 028	39 927	-14 101	Отклонение по результатам закупок								
1.7	Ремонт насосной станции очищенных стоков №1 (замена запорной арматуры)	ед.	8	8	13 775	8 242	13 775	8 242	-5 533	Отклонение по результатам закупок								
1.8	Замена насоса №1 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 2. Монтажные работы	ед.	1	1	30 412	42 087	30 412	42 087	11 675	Отклонение по результатам закупок								
2	Мероприятия по ремонту сетей водоотведения	м	350	363	66 503	52 241	59 433	45 171	-14 262						7 070	7 070		
2.1	Капитальный ремонт участка главного канализационного коллектора по ул. Парковой в границах от оврага №2 до ГКНС (участок в районе жилых домов от ул. Панфилова, 27 до ул. Шахтерская, 13)	м	150	150	38 446	31 592	38 446	31 592	-6 854	Отклонение по результатам закупок								
2.2	Капитальный ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 3	м	200	212	20 987	13 579	20 987	13 579	-7 408	Отклонение по результатам закупок								
2.3	Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС п. Качар. Разработка проектно-сметной документации.	компл.	1	1	7 070	7 070									7 070	7 070		
ИТОГО:					357 911	323 091	294 409	259 589	-34 820						63 502	63 502		
ВСЕГО:					1 312 253	1 141 575,8	969 228	787 551	-181 677						343 025	354 024,8		

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

29.03.2024г.

Жубикунов Г.А.

