

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3	Монтаж частотного преобразователя на насос №1 в насосной хоз-фекальной насосной станции очистных сооружений г. Рудного	ед.	1		2 227	0	2 227		-2 227	Проводится повторная процедура закупок, работы запланированы в 4 квартале									
1.4	Монтаж частотного преобразователя на насос №1 в насосной станции метантенков очистных сооружений г. Рудного	ед.	1		2 600	0	2 600		-2 600	Проводится повторная процедура закупок, работы запланированы в 4 квартале									
1.5	Монтаж частотного преобразователя на насос №2 в насосной станции метантенков очистных сооружений г. Рудного	ед.	1		2 553	0	2 553		-2 553	Проводится повторная процедура закупок, работы запланированы в 4 квартале									
1.6	Монтаж частотного преобразователя на насос №2 в насосной хоз-фекальной насосной станции очистных сооружений г. Рудного	ед.	1		2 260	0	2 260		-2 260	Проводится повторная процедура закупок, работы запланированы в 4 квартале									
1.7	Замена насоса № 3 в ЦФНС	ед.	1		18 113	642	18 113	642	-17 471	Конкурсные процедуры проведены. Работы запланированы на декабрь									
1.8	Замена насоса № 4 в ЦФНС	ед.	1		18 113	629	18 113	629	-17 484	Конкурсные процедуры проведены. Работы запланированы на декабрь									
1.9	Монтаж частотного преобразователя к насосу №1 в ЦФНС	ед.	1		2 444	0	2 444		-2 444	Проводится повторная процедура закупок, работы запланированы в 4 квартале									
1.10	Монтаж частотного преобразователя к насосу №2 в ЦФНС	ед.	1		2 444	0	2 444		-2 444	Проводится повторная процедура закупок, работы запланированы в 4 квартале									
1.11	Замена механической решетки РМУ-2В	ед.	2	2	40 587	16 864	40 587	16 864	-23 723	Выполнено									
1.12	Замена насоса №5 в ГКНС	ед.	1		77 592	0	77 592		-77 592	Конкурсные процедуры проведены. Работы запланированы на декабрь									
2	Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей водоотведения	м	4 038	2 000	300 113	141 675	47 362	0	-47 362						252 751,3	141 675			
2.1	Капитальный ремонт участка водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка)	м	505		47 362		47 362		-47 362	Работы начаты									
2.2	Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС поселка Качар	м	3 533	2 000	252 751,3	141 675				Ведутся работы					252 751,3	141 675			
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	1	3	11 200	11 895	0	695	695						11 200	11 200			
3.1	Приобретение дизельной мотопомпы	ед.	1		11 200	11 200			0	Выполнено					11 200	11 200			
3.2	Приобретение оборудования, мебели для лаборатории очистных сооружений	ед.		3		695		695	695										
ИТОГО:						569 436,3	178 849	305 485	25 974	-279 511					263 951,3	152 875			
ВСЕГО:						2 566 526,3	1 405 518	1 007 297	248 825	-758 472						1 559 229	1 156 693		

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

Жубикунов Г.А.

25.09.2024г.

