

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения	шт.	2	0	81395	0	81 395	0	-81 395									
1.1.	Замена канализационной насосной станции "КНС Горняцкая"	м	1		57 018		57 018	0	-57 018	Разрабатывается проектно-сметная документация								
1.2.	Замена воздухоудвки на очистных сооружениях	м	1		24 377		24 377	0	-24 377	Проходит процедура закупки								
3	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м	4766	0	196357	7672	196357	7672	-188 685									
3.1.	Замена сетей канализации	м	4765	0	158077	0	158077	0	-158 077									
3.1.1.	Замена канализационного самотечного коллектора Д=1200 мм от т. "С" до очистных сооружений	м	765		95 641		95 641	0	-95 641	Проведена процедура закупок, договор в стадии исполнения. Монтаж запланирован с июня								
3.1.2.	Монтаж канализационного коллектора от насосной станции СПР до распределительной камеры	м	3200		31 447		31 447	0	-31 447	Работы запланированы на 2 полугодие								
3.1.3.	Замена участка коллектора Д=600 мм правая нитка ГКНС - КОС п. Качар	м	800		30 989		30 989	0	-30 989									
3.2.	Капитальный ремонт зданий, сооружений	шт.	1	0	38280	7672	38280	7672	-30608									
3.2.1.	Ремонт секции азротенка очистных сооружений	шт.	1		38 280	7 672	38 280	7 672	-30 608	Часть оборудования закуплена. Монтаж запланирован с июля								
ИТОГО:					277 752	7 672	277 752	7 672	-270 080									
ВСЕГО:					984 306	7 672	984 306	7 672	-976 634									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

Искуженев С.К.

13.06.2018г.

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт полугодия, предшествующего отчетному периоду (2 полуг 2017 г.)	план (2018 г.)	факт текущего полугодия (факт 5 мес. 2018 г.)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-9,1%	1,8%	7,9%	Увеличение реализации услуг промышленным предприятиям	
Объем реализованной продукции, тыс.тг	1 278 761	2 863 156	1 287 496		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-4,8%	-5,1%	-0,5%		
	76,1	72,2	75,7		
Снижение потерь по питьевой воде, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-1,1%	-0,3%	-2,3%	Снижение достигнуто благодаря выполнению мероприятий по снижению технических потерь, в т.ч. в рамках инвестиционной программы	
	18,40	19,20	16,9		
Снижение потерь по технической воде, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0,5%	0,0%	-1,2%	Снижение достигнуто благодаря выполнению мероприятий по снижению технических потерь, в т.ч. в рамках инвестиционной программы	
	6,70	7,20	6,0		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	51,8%		-43,5%	Снижение аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в т.ч. в рамках инвестиционной программы	
	331 аварий		187 аварий		
Снижение расхода электроэнергии, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-14,0%	0,0%	2,7%	В связи с увеличением объема реализуемых услуг	
	16030 тыс.кВт/ч	37283 тыс.кВт/ч	15953 тыс.кВт/ч		
.....					