

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.2.2.	Ремонт главного канализационного коллектора от насосной станции СПР до точки "F" (правая нитка)	м	2950	2 436	27 416	17633	27 416	17 633	-9 783	согласно графику									
2.2.3.	Ремонт участка главного канализационного коллектора ГКНС-КОС п. Качар (левая нитка)	м	250	253	13 824	12420	13 824	12 420	-1 404										
2.2.4.	Ремонт участка главного канализационного коллектора от точки "А" до очистных сооружений	м	85	85	6 537	5975	6 537	5 975	-562										
2.2.5.	Ремонт участка водопровода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка)	м	210		17 424		17 424	0	-17 424	Работы выполняются согласно графику									
2.2.	Разработка проектно-сметной документации	компл.	8	0	29949	0	29949	0	-29949										
2.2.1.	Разработка проектно-сметной документации	компл.	8		29 949		29 949	0	-29 949	Проведены процедуры закупок, договора в стадии исполнения									
2.3.	Капитальный ремонт зданий, сооружений	шт.	1	1	33070	35633	33070	35633	2563										
2.3.1.	Ремонт секции азротенка очистных сооружений	шт.	1	1	33 070	35633	33 070	35 633	2 563										
ИТОГО:						277 752	154 378	247 803	154 378	-93 425									
ВСЕГО:						984 306	557 701	954 357	557 701	-396 656									

Директор ТОО "Рудненский волоканал"
11.12.2018г.

Искуженев С.К.

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года, предшествующего отчетному периоду (2017 г.)	план (2018 г.)	факт текущего года (факт 11 мес. 2018 г.)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-7,7%	2,0%	2,5%	Увеличение реализации услуг промышленным предприятиям	
<i>Объем реализованной продукции, тыс.тг</i>	<i>2 596 683</i>	<i>2 869 407</i>	<i>2 695 444</i>		
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-4,8%	-5,1%	-1,2%		
	<i>76,1</i>	<i>72,2</i>	<i>75,2</i>		
Снижение потерь по питьевой воде, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-1,1%	-0,3%	-2,2%	Снижение достигнуто благодаря выполнению мероприятий по снижению технических потерь, в т.ч. в рамках инвестиционной программы	
	<i>18,40</i>	<i>19,20</i>	<i>17,0</i>		
Снижение потерь по технической воде, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0,5%	0,0%	-1,0%	Снижение достигнуто благодаря выполнению мероприятий по снижению технических потерь, в т.ч. в рамках инвестиционной программы	
	<i>6,70</i>	<i>7,20</i>	<i>6,22</i>		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-25,7%		-17,7%	Снижение аварийности связано с выполнением противоаварийных мероприятий, в т.ч. в рамках инвестиционной программы	
	<i>549</i> <i>аварий</i>		<i>452</i> <i>аварий</i>		
Снижение расхода электроэнергии, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-11,5%	0,0%	-7,8%	Снижение достигнуто благодаря обновлению насосного оборудования, снижению технических потерь	
	<i>33009</i> <i>тыс.кВт/ч</i>	<i>37283</i> <i>тыс.кВт/ч</i>	<i>31521</i> <i>тыс.кВт/ч</i>		
.....					

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

Искуженов С.К.

11.12.2018г.