

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
(по состоянию на 30.06.2019г.)**

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения	шт.	5	1	255 370	5 000,5	255 370	5 000,5	-250 369,5									
1.1	Реконструкция насосной станции первого водоподъема станции №1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 8060 м3/час	шт.	4		249 628		249 628		-249 628	Мероприятие будет заменено в результате корректировки на мероприятия "Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции города Рудный. Этап 2. Монтажные работы".								
	Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 2. Монтажные работы.	шт.		1		5 000,5		5 000,5	5 001									
1.2	Монтаж системы диспетчеризации насосного оборудования реконструированных насосных станций 1,2-го водоподъемов общей производительностью 3780 м3/час, 5760 м3/час, 8060 м3/час	шт.	1		5 742		5 742		-5 742	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м	6485	434	454096	23 070	454096	23070,2	-431 025,8									
2.1	Перекладка водовода Д=400 мм по ул. Сандригайло от ул. 50 лет Октября до ул. Качарская	м	1500		61 170		61 170		-61 170	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2.2	Перекладка водовода Д=200 мм по ул. Б-Тарасова	м	1750		39 235		39 235		-39 235	Работы запланированы на июль								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3	Замена участка качарского водовода Д=720 мм	м	2000		157 062		157 062		-157 062	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2.4	Замена участка водовода Д=1020 мм от фильтровальной станции	м	1235	144	196 629	21 052,7	196 629	21 052,7	-175 576									
	Реконструкция Уличной водопроводной сети по ул. Майлина (кв. 49-50)	м		290		2 017,5	0	2 017,5	2 017,5									
	ИТОГО:				709 466	28 071	709 466	28 071	-681 395									
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов		1	0	51315	0	51 315	0	-51 315									
1.1.	Ремонт подводной части Сергеевского гидроузла (водозаборного оборудования)	шт.	1		51315		51 315		-51 315	Договор закупки в стадии исполнения								
	ИТОГО:				51 315	0	51 315	0	-51 315									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения	шт.	1	0	3862	0	3 862	0	-3 862									
1.1	Замена воздухоподогревателя на участке канализационных очистных сооружений п. Качар	шт.	1		3 862		3 862		-3 862	Работы запланированы на октябрь								
2	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м	5141	0	276122	0	276122	0	-276 122									
2.1.	Замена сетей канализации	м	5140	0	243061	0	243061	0	-243 061									
2.1.1	Замена участка коллектора Д=1200 мм от АГО № 12 до "Дома престарелых"	м	740		102 107		102 107		-102 107	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2.1.2	Устройство дюкера по ул. Парковая-Фрунзе (овраг)	м	230		47 271		47 271		-47 271	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2.1.3	Замена коллектора по ул. Пушкина от насосной станции 4 водоподъема до ул. Парковой Д=400 мм	м	2300		53 597		53 597		-53 597	Договор закупки по разработке ПСД в стадии исполнения								
2.1.4	Замена напорного коллектора Д=200 мм, от ж/д путей МПС до камеры ОПЦ	м	1300		12 693		12 693		-12 693	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2.1.5	Замена участка коллектора Д=600 мм правая нитка ГКНС - КОС п. Качар	м	570		27 393		27 393		-27 393	Работы запланированы на сентябрь								
2.2	Ремонт сооружений	шт.	1	0	33061	0	33061	0	-33061									
2.2.1	Ремонт первичного радиального отстойника очистных сооружений-илоскреб	шт.	1		33 061		33 061	0	-33 061	Проходит процедура закупки оборудования								
	ИТОГО:				279 984	0	279 984	0	-279 984									
	ВСЕГО:				1 040 765	28 071	1 040 765	28 071	-1 012 694									

Директор ТОО "Рудинский водоканал"

30.06.2019г.

Искуженев С.К.

