

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
(по состоянию на 1.09.2019г.)**

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 19 августа 2015 года №270-ОД по согласованию с ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области"

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения	шт.	5	6	255 370	7 391,0	255 370	7 391,0	-247 979,0									
1.1	Реконструкция насосной станции первого водоподъема станции №1 фильтровальной станции города Рудного с модернизацией насосного оборудования, общей производительностью 8060 м3/час	шт.	4		249 628		249 628		-249 628	Мероприятие будет заменено в результате корректировки на мероприятия "Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции города Рудный. Этап 2. Монтажные работы".								
	Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторной фильтровальной станции. Этап 2. Монтажные работы.	шт.		1		6 949		6 949,0	6 949									
1.2	Монтаж системы диспетчеризации насосного оборудования реконструированных насосных станций 1,2-го водоподъемов общей производительностью 3780 м3/час, 5760 м3/час, 8060 м3/час	шт.	1		5 742		5 742		-5 742	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
	Замена технологического оборудования насосной станции пятого водоподъема	шт.		5		442		442										
2	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м	6485	3 607	454096	103 205	454 096	103 205	-350 892									
2.1	Перекладка водовода Д=400 мм по ул. Сандригайло от ул. 50 лет Октября до ул. Качарская	м	1500		61 170		61 170		-61 170	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2	Перекладка водовода Д=200 мм по ул. Б-Тарасова	м	1750		39 235		39 235		-39 235	Работы начаты в сентябре								
2.3	Замена участка качарского водовода Д=720 мм	м	2000		157 062		157 062		-157 062	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2.4	Замена участка водовода Д=1020 мм от фильтровальной станции	м	1235	360	196 629	60 144	196 629	60 144,0	-136 485									
2.5	Реконструкция Уличной водопроводной сети по ул. Майлина (кв. 49-50)	м		290		2 017,5		2 017,5	2 017,5									
2.6	Реконструкция Уличной водопроводной сети по ул. Шевченко, от ул. Т-Батищева до ул. Мира (кв. 46)	м		600		3 686		3 686	3 686									
2.7	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 48 квартала (ул. Ломоносова)	м		435		3 237		3 237	3 237									
2.8	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 4-го водоподъема до ТЭЦ (правый), в границах НС 4 в/п-ул. Топоркова	м		870		21 217		21 217	21 217									
2.9	Реконструкция Уличного водовода по ул. И-Франко, в границах ул. Ленина-ул. И-Франко, 15	м		429		4 665		4 665	4 665									
2.10	Реконструкция ввода питьевой воды на жилой дом № 65, 2 микрорайон п. Качар	м		44		283		283	283									
2.11	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 58 квартала (ул. Майлина)	м		213		1 464		1 464	1 464									
2.12	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 57 квартала (ул. Булавина)	м		154		936		936	936									
2.13	Реконструкция кровли здания насосной станции 5-го водоподъема	м2				381		381	381									
2.14	Ремонт хозяйственно-питьевого водовода фильтровальной станции	м		210		2 145		2 145	2 145									
2.15	Монтаж системы СКУД на фильтровальной станции	ед.		2		3 029		3 029	3 029									
ИТОГО:					709 466	110 596	709 466	110 596	-598 871									
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов		1	1	51315	19 817	51 315	19 817	-31 498									
1.1.	Ремонт подводной части Сергеевского гидроузла (водозаборного оборудования)	шт.	1	1	51315	19817	51 315	19 817	-31 498	Работы выполнены в пределах фактических источников (прибыль, амортизация)								
ИТОГО:					51 315	19 817	51 315	19 817	-31 498									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению системы водоотведения	шт.	1	1	3862	3750	3862	3 750	-112									
1.1	Замена воздухоподогревателя на участке канализационных очистных сооружений п. Качар	шт.	1		3 862		3 862		-3 862	Договор закупки в стадии исполнения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Замена технологического оборудования насосной станции осветленных стоков (насосы № 1,2) п. Качар	шт.		1		3 750		3 750	3 750									
2	Мероприятия по восстановлению и поддержке существующих активов	м	5141	1405	276122	38915	276122	38915	-237 207									
2.1.	Замена сетей канализации	м	5140	1404	243061	10317	243061	10317	-232744									
2.1.1	Замена участка коллектора Д=1200 мм от АГО № 12 до "Дома престарелых"	м	740		102 107		102 107		-102 107	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2.1.2	Устройство дюкера по ул. Парковая-Фрунзе (овраг)	м	230		47 271		47 271		-47 271	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2.1.3	Замена коллектора по ул. Пушкина от насосной станции 4 водоподъема до ул. Парковой Д=400 мм	м	2300		53 597		53 597		-53 597	Договор закупки по разработке ПСД в стадии исполнения								
2.1.4	Замена напорного коллектора Д=200 мм, от ж/д путей МПС до камеры ОПС	м	1300		12 693		12 693		-12 693	Мероприятие будет заменено в результате корректировки								
2.1.5	Замена участка коллектора Д=600 мм правая нитка ГКНС - КОС п. Качар	м	570		27 393		27 393		-27 393	Работы запланированы на сентябрь								
2.1.6	Реконструкция главного канализационного коллектора от насосной станции "Горняцкая" до точки "Г"	м		1 404		10317		10 317	10 317									
2.2	Ремонт сооружений	шт.	1	1	33061	28598	33061	28598	-4463									
2.2.1	Ремонт первичного радиального отстойника очистных сооружений-илоскреб	шт.	1	1	33 061	28598	33 061	28 598	-4 463									
	ИТОГО:				279 984	42 665	279 984	42 665	-237 319									
	ВСЕГО:				1 040 765	173 078	1 040 765	173 078	-867 688									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

27.09.2019г.



Искуженев С.К.