

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
(по состоянию на 31.12.2021г., предварительно)**

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод
Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 января 2021 года №28-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 5 февраля 2021 года №27-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по обновлению и реконструкции действующих активов	шт.	12	11	237 201	64 308	237 201	64 308	-172 893									
1.1	Замена технологического оборудования подкачивающей насосной станции по ул. Кустанайская, 2а	шт.	1	1	3 237	2 901	3 237	2 901	-336	Отклонение по результатам закупок								
1.2	Модернизация насосного оборудования общей производительностью 5760 м3/час насосной станции второго водоподъема - собственные нужды, фильтровальная станции	шт.	1	0	152 940	0	152 940	0	-152 940	В связи со снижением дохода в сравнении с утвержденной тарифной сметой								
1.3	Модернизация (реконструкция) оборудования в складе хлора и хлордозаторных фильтровальной станции города Рудный. Этап 4. Монтажные работы	ед.	1	1	29 078	26 458	29 078	26 458	-2 620	Отклонение по результатам закупок								
1.4	Монтаж насосов № 5,6 для подачи коагулянта ГОХА в здании реагентного хозяйства № 2	шт.	2	2	2 150	1 814	2 150	1 814	-336	Отклонение по результатам закупок								
1.5	Капитальный ремонт фильтра №5 блок фильтров станции №2 фильтровальной станции	шт.	1	1	39 802	24 509	39 802	24 509	-15 293	Отклонение по результатам закупок								
1.6	Замена электрооборудования промывного насоса №9 насосной станции собственных нужд фильтровальной станции	шт.	1	1	3 853	3 454	3 853	3 454	-399	Отклонение по результатам закупок								
1.7	Замена насоса №1 в КНС фильтровальной станции п. Качар	шт.	1	1	1 826	1 583	1 826	1 583	-243	Отклонение по результатам закупок								
1.8	Монтаж подкачивающих насосов в подвальных помещениях жилых домов (Сандригайло 65, 67, 50 лет Октября 31, Корчагина 138)	шт.	4	4	4 315	3 589	4 315	3 589	-726	Отклонение по результатам закупок								
2	Мероприятия по реконструкции сетей водопровода	м	1 906	1 130	280 316	100 496	280 316	100 496	-179 820									
2.1	Строительно-монтажные работы:																	
2.1.1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Каратамар-Качар	м	500	0	66 894	0	66 894	0	-66 894	Договор закупки трубы подписан 30.12.21г. Исполнение мероприятия будет продлено до 1.03.21г.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе.	м	210	179	50790	32337	50 790	32 337	-18 453	В связи со снижением дохода в сравнении с утвержденной тарифной сметой								
ИТОГО:					50 790	32 337	50 790	32 337	-18 453									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	313	315	82 113	74 576	82 113	74 576	-7 537									
1.1	Ремонт первичного радиального отстойника № 6, замена илоскреба-очистные сооружения	ед.	1	1	52 226	48 298	52 226	48 298	-3 928	Отклонение по результатам закупок								
1.2	Замена насоса № 3 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 1. Демонтажные и электромонтажные работы.	ед.	1	1	19 669	17 714	19 669	17 714	-1 955	Отклонение по результатам закупок								
1.4	Реконструкция кровли здания Главной канализационной насосной станции (ГКНС)	м2	310	310	6 874	6 909	6 874	6 909	35									
1.3	Замена дренажного насоса в насосной станции осветленных стоков КОС п. Качар	шт.	1	1	382	309	382	309	-73									
1.5	Замена насосов №5, №6 в иловой насосной КОС п. Качар	шт.	2	1	1 983	378	1 983	378	-1 605	Отклонение в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств. Исполнение мероприятия будет продлено до 1.03.21г.								
1.6	Замена насоса № 1 в машинном зале КОС п. Качар	шт.	1	1	979	968	979	968	-11									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	1 525	905	158 928	53 716	158 928	53 716	-105 212									
2.1	Капитальный ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 3.	м	620	0	85 305	1331	85 305	1 331	-83 974	Труба поставлена в конце декабря. Исполнение мероприятия будет продлено до 1.03.21г.								
2.2	Реконструкция Сборного канализационного коллектора по ул.Пушкина, от ул.Пушкина-Строительная, через 8 микрорайон (вторая очередь)	м	905	905	73 623	52385	73 623	52 385	-21 238	Отклонение по результатам закупок работ								
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	33	33	11 817	11 817	11 817	11 817	0									
3.1	Приобретение лабораторного оборудования для участка очистных сооружений	шт.	33	33	11 817	11817	11 817	11 817	0									
ИТОГО:					252 858	140 109	252 858	140 109	-112 749									
ВСЕГО:					876 767	392 435	876 767	392 435	-484 332									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

31.12.2021г.

Шалабаев К.В.

