


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станций Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе.	м	210	179	50790	32252	50 790	32 252	-18 538	В связи со снижением доходной части в сравнении с утвержденной в составе тарифной сметы								
ИТОГО:					50 790	32 252	50 790	32 252	-18 538									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	313	315	82 113	75 804	82 113	75 804	-6 309									
1.1	Ремонт первичного радиального отстойника № 6, замена илоскреба-очистные сооружения	ед.	1	1	52 226	48 298	52 226	48 298	-3 928	Отклонение по результатам закупок								
1.2	Замена насоса № 3 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 1. Демонтажные и электромонтажные работы.	ед.	1	1	19 669	17 714	19 669	17 714	-1 955	Отклонение по результатам закупок								
1.4	Реконструкция кровли здания Главной канализационной насосной станции (ГКНС)	м2	310	310	6 874	6 909	6 874	6 909	35									
1.3	Замена дренажного насоса в насосной станции осветленных стоков КОС п.Качар	шт.	1	1	382	309	382	309	-73									
1.5	Замена насосов №5, №6 в иловой насосной КОС п.Качар	шт.	2	1	1 983	1 608	1 983	1 608	-375	Отклонение по результатам закупок								
1.6	Замена насоса № 1 в машинном зале КОС п.Качар	шт.	1	1	979	966	979	966	-13									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	1 525	1 005	158 928	66 063	158 928	66 063	-92 865									
2.1	Капитальный ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 3.	м	620	100	85 305	7384	85 305	7 384	-77 921	В связи со снижением доходной части в сравнении с утвержденной в составе тарифной сметы								
2.2	Реконструкция Сборного канализационного коллектора по ул.Пушкина, от ул.Пушкина-Строительная, через 8 микрорайон (вторая очередь)	м	905	905	73 623	58 679	73 623	58 679	-14 944	Отклонение по результатам закупок работ								
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	33	33	11 817	11 817	11 817	11 817	0									
3.1	Приобретение лабораторного оборудования для участка очистных сооружений	шт.	33	33	11 817	11 817	11 817	11 817	0									
ИТОГО:					252 858	153 684	252 858	153 684	-99 174									
ВСЕГО:					876 767	520 320	876 767	520 320	-356 447									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"
30.03.2022г.



Шалабаев К.В.