

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) 2022 года
(по состоянию на 26.09.2022г.)**

ТОО "Рудненский водоканал"

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 27 января 2021 года №28-ОД и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 5 февраля 2021 года №27-ОД

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наимнование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства				Засемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по обновлению действующих активов	шт.	2	4	113 590	121 418	113 590	121 418	7 828									
1.1	Капитальный ремонт фильтра № 4 блока фильтров станции № 2 фильтровальной станции	шт.	1		38 120		38 120	0	-38 120	Мероприятие будет заменено на ремонт фильтра №5 блока фильтров станции №1								
1.2	Замена насоса № 1 в насосной станции второго водоподъема станции № 2	шт.	1	1	75 470	89 206	75 470	89 206	13 736	Приобретение оборудования, отклонение по стоимости насоса								
1.3	Замена оборудования подкачивающей насосной станции по ул. 50 лет Октября, 40	шт.		2		2 584		2 584	2 584									
1.4	Капитальный ремонт фильтра № 5 блока фильтров станции № 1 фильтровальной станции	шт.		1		3 995		3 995	3 995	Работы продолжатся								
1.5	Замена задвижек Д=800 мм в насосной станции 3 водоподъема п. Качар	шт.		2		23 792		23 792	23 792									
1.6	Монтаж автоматической системы пожаротушения в трансформаторной подстанции пятого водоподъема	ед.		1		1 841		1 841	1 841									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водопровода	м	5 916	214	457 712	80 436	457 712	80 436	-377 276									
2.1	Строительно-монтажные работы:																	
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от ул. 50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема. Этап 1.	м	2391		65 673		65 673	0	-65 673	Начало работ запланировано на октябрь								
2.1.2	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции второго водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Этап 5	м	577	214	114 683	59 877	114 683	59 877	-54 806	Снижение объема работ в связи со снижением доходной части за 2022 год								
2.1.3	Капитальный ремонт участка Магистрального водовода Каратомар-Качар	м	500		50 264	8 957	50 264	8 957	-41 307	Ведутся демонтажные работы, начало монтажных работ запланировано на октябрь								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.4	Реконструкция уличного водовода по ул. 50 лет Октября, от ул. Парковой до ул. Корчагина	м	1678		114 633		114 633	0	-114 633	Мероприятие будет заменено на мероприятия по кап. ремонту участка магистр. водовода от нас. станции 3 в/п до камеры 14 район Обьездной дороги, реконструкции магистр. водовода п. Качар от фильтровальной станции до камеры счетчиков (левая нитка). Этап 3								
2.1.5	Реконструкция уличного водовода по улице Топоркова. Этап 1.	м	770		27 679		27 679	0	-27 679	Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене задвижек №26,27 Д=800 мм, №14=600 мм в насосной станции 1 водоподъема								
2.1.6	Реконструкция уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло	м	513		18 950		18 950	0	-18 950	Начало работ запланировано на октябрь								
2.1.7	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 4 микрорайона (ул. Орджоникидзе)	м	380		10 332		10 332	0	-10 332	Мероприятия будут заменены на мероприятия по реконструкции внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Островского, пер. Салтыкова-Щедрина).								
2.1.8	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по пер. Глинки (9 квартал)	м	200		3 154		3 154	0	-3 154									
2.1.9	Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского в границах от Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на)	м	790		15 722		15 722	0	-15 722									
2.1.10	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Джембула, к водоколонке № 59)	м	90		2 242		2 242	0	-2 242									
2.1.11	Реконструкция внутриквартальной сети 32 квартала (пер. Абая, от ул. Пушкина до пер. Салтыкова-Щедрина)	м	220		6 429		6 429	0	-6 429									
2.1.12	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Островского, к водоколонке № 61)	м	120		4 445		4 445	0	-4 445	Ведутся работы								
2.1.13	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом № 9, 1 мкр-н п. Качар	м	35		959		959	0	-959	Мероприятия будут заменены на мероприятие по реконструкции водопроводной сети к детскому саду №3, п. Качар								
2.1.14	Реконструкция ввода питьевой воды в жилой дом № 73 п. Качар	м	18		252		252	0	-252									
2.1.15	Капитальный ремонт магистрального водовода п. Качар от фильтровальной станции до камеры счетчиков (левая нитка). Этап 3 (от р-н школы №1 до р-он школы №2)	м		416,5		9 807		9 807	9 807									
2.1.16	Капитальный ремонт водопроводной сети к детскому саду №3, п. Качар	м		249		1 795		1 795	1 795									
2.2	Разработка проектно-сметной документации:																	
2.2.1	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до насосной станции четвертого водоподъема. Разработка ПСД.	комплект	1		6 405		6 405	0	-6 405	Мероприятия будут заменены на мероприятие по реконструкции уличного водовода по ул. Мира, от ул. Корчагина до ул. Сандригайло								
2.2.2	Реконструкция уличного водовода Д=200 мм по ул. Пушкина. Разработка ПСД	комплект	1		3 024		3 024	0	-3 024									
2.2.3	Реконструкция уличного водовода по ул. Свердлова-Кирова, от ул. Ленина до пер. Первого. Разработка ПСД	комплект	1		1 825		1 825	0	-1 825									
2.2.4	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 3 микрорайона (улица 8 марта). Разработка ПСД	комплект	1		2 027		2 027	0	-2 027									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.10	Замена насоса №1 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 1. Подготовительные работы.	ед.		1		10090		10 090	10 090	Ведутся работы								
1.11	Монтаж преобразователя частоты к насосу № 1 (45 Квт) ГКНС КОС п. Качар	ед.		1		1692		1 692	1 692									
1.12	Реконструкция кровли здания КНС "ЦФНС"	м2		276,50		7047		7 047	7 047									
1.13	Реконструкция кровли здания КНС "СПР"	м2		102,15		4131		4 131	4 131									
1.14	Реконструкция кровли здания КНС "Сарбайская"	м2		102,15		4271		4 271	4 271									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	1 001	0	82 346	2 763	82 346	2 763	-79 583									
1.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка) Этап 4	м	1000		77 967		77 967	0	-77 967	Мероприятие будет заменено на мероприятие по капитальному ремонту напорного коллектора ГКНС-КОС п. Качар (левая нитка)								
1.2	Капитальный ремонт водовода от насосной станции очищенных стоков №1 до Соколовского накопителя (левая нитка). Этап 3	м				2763	0	2 763	2 763	Ведутся демонтажные работы								
1.3	Реконструкция главного канализационного коллектора от ЦФНС до точки "А" (правая нитка). Разработка проектно-сметной документации.	компл.	1		4 379		4 379	0	-4 379	Мероприятие будет заменено на мероприятие по приобретению оборудования по прочистке канализационных сетей								
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	1	3	3 639	7 908	3 639	7 908	4 269									
1.1	Приобретение комплекта спутникового геодезического оборудования	ед.	1		3 639		3 639	0	-3 639	Мероприятие будет исключено. Оборудование приобретено в 2021 году.								
1.2	Приобретение устройства плавного пуска	ед.		1		1290		1 290	1 290									
1.3	Приобретение гидродинамической прочистой машины	ед.		1		3320		3 320	3 320									
1.4	Приобретение электродвигателя (к воздушной очистке сооружений)	ед.		1		3298		3 298	3 298									
ИТОГО:					283 057	92 861	283 057	92 861	-190 196									
ВСЕГО:					931 923	296 218	931 923	296 218	-635 705									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

26.09.2022 г.

Ж.Б. Ишенов Г.А.

