

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3	Замена насоса № 2 в Главной канализационной насосной станции	ед.	1	0	51 088	0	51 088	0	-51 088	Мероприятие не выполнено в связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы								
1.5	Замена шибберов на ЦФНС	ед.	2	2	10 084	10 591	10 084	10 591	507	Отклонение по результатам закупок								
1.6	Замена насоса № 3 в ГКНС КОС п.Качар	ед.	1	1	29 272	26 739	29 272	26 739	-2 533	Отклонение по результатам закупок								
1.7	Монтаж частотного преобразователя к насосу № 1 ГКНС п.Качар	ед.	1	1	1 692	1 430	1 692	1 430	-262	Отклонение по результатам закупок								
1.8	Ремонт лотка от круговой песколовки до камеры распределения воды 21к очистных сооружений	ед.	1	1	27 198	24 919	27 198	24 919	-2 279	Отклонение по результатам закупок								
1.9	Реконструкция кровли здания КНС "ЦФНС"	м2	276,5	276,5	7 047	7 047	7 047	7 047	0									
1.10	Реконструкция кровли здания КНС "СПР"	м2	102,15	102,15	4 131	4 131	4 131	4 131	0									
1.11	Реконструкция кровли здания КНС "Сарбайская"	м2	102,15	102,15	4 271	4 271	4 271	4 271	0									
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	280	104	36 780	15 036	36 780	15 036	-21 744									
2.1	Капитальный ремонт водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка). Этап 3	м	280	104	36 780	15036	36 780	15 036	-21 744	Снижение протяженности ремонтируемого участка в связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы								
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	6	6	15 397	15 065	15 397	15 065	-332									
3.1	Приобретение устройства плавного пуска к насосу № 3 ГКНС	ед.	1	1	1 290	1290	1 290	1 290	0									
3.2	Приобретение аппаратов для промывки и прочистки канализационных сетей	ед.	3	3	9 964	9632	9 964	9 632	-332	Отклонение по результатам закупок								
3.3	Приобретение электродвигателя (к воздухоудвке на очистные сооружения)	ед.	1	1	3 298	3298	3 298	3 298	0									
3.4	Приобретение фотометра фотоэлектрического в лабораторию очистных сооружений	ед.	1	1	845	845	845	845	0									
ИТОГО:					283 057	198 209	283 057	198 209	-84 848									
ВСЕГО:					931 923	620 952	931 923	620 952	-310 971									

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

Жубикунов Г.А.

27.03.2023 г.

