

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|--|--|----------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|----------|--|----|----|----|----|---------|---------|----|----|
| 2.2.3 | Реконструкция водовода от т. 4 до складского хозяйства АО "ССГПО". Разработка ПСД | комплект | 1 | | 2 002 | | 2 002 | 0 | -2 002 | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | Реконструкция внутриквартальной сети 24 микрорайона (ул. Фабричная). Разработка ПСД. | комплект | 1 | | 1 784 | | 1 784 | 0 | -1 784 | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | Реконструкция кровли насосной станции №2 4 водоподъема. Разработка ПСД | комплект | | 1 | | | 2 128 | 2 128 | 2 128 | | | | | | | | | |
| 2.2.6 | Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского в границах от Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на). Разработка ПСД | комплект | | 1 | | | 1 663 | 1 663 | 1 663 | | | | | | | | | |
| 2.2.7 | Строительство водовода по ул. Гагарина (в границах от ул.Ленина до ул. Парковая)". Разработка ПСД | комплект | | 1 | | | 2 070 | 2 070 | 2 070 | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области | комплект | 1 | | 24 745 | 16 848 | | | | | | | | | 24 745 | 16 848 | | |
| 2.2.9 | Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции поселка Качар до жилого дома №47, микрорайон 1 | комплект | 1 | | 8 420 | 6 284 | | | | | | | | | 8 420 | 6 284 | | |
| 2.2.10 | Реконструкция блока фильтров и отстойников и галереи задвжек станции № 2 фильтровальной станции города Рудный | комплект | 1 | | 69 433 | | | | | | | | | | 69 433 | | | |
| 3 | Мероприятия по созданию новых активов | | 10 | 9 | 223 215 | 106 868 | 0 | 29 541 | 29 541 | | | | | | 223 215 | 77 327 | | |
| 3.1 | Внедрение автоматизированной системы для управления насосными станциями | ед. | | 1 | | | 22 329 | 22 329 | 22 329 | | | | | | | | | |
| 3.2 | Приобретение сервера | шт. | | 1 | | | 6 234 | 6 234 | 6 234 | | | | | | | | | |
| 3.3 | Приобретение моечного аппарата высокого давления | шт. | | 1 | | | 978 | 978 | 978 | | | | | | | | | |
| 3.4 | Приобретение оборудования | ед. | 10 | 6 | 223 215 | 77 327 | | | | | | | | | 223 215 | 77 327 | | |
| | ИТОГО: | | | | 945 698 | 257 892 | 619 885 | 136 187 | -483 698 | | | | | | 325 813 | 121 705 | | |
| Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена насоса № 2 в насосной станции Сергеевского гидроузла | шт. | 1 | | 18 948 | | 18 948 | 0 | -18 948 | Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт технического водовода Д=300 мм по ул. Мира и замену частотного преобразователя в насосной станции СГУ | | | | | | | | |
| 2 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 3. | м | 280 | 39 | 35 986 | 8635 | 35 986 | 8 635 | -27 351 | | | | | | | | | |
| 3 | Капитальный ремонт технического водовода Д=300 мм, по ул. Мира | м | | 434 | | | 15707 | 15 707 | 15 707 | | | | | | | | | |
| 4 | Замена частотного преобразователя в насосной станции СГУ | ед. | | 1 | | | 5400 | 5 400 | 5 400 | | | | | | | | | |
| 5 | Реконструкция водовода технической воды от Сергеевского гидроузла до ТЭЦ (правая нитка, Д=700 мм), город Рудный Костанайской области. Разработка проектно-сметной документации | ед. | 1 | | 6 473 | | | | | | | | | | 6 473 | | | |
| | ИТОГО: | | | | 61 407 | 29 742 | 54 934 | 29 742 | -25 192 | | | | | | 6 473 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|--|--------|-------|-----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|----|----|----|--------------|----------------|----------------|----|--|
| Услуги по отводу и очистке сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов | ед. | 5 | 4 | 170 109 | 48 483 | 170 109 | 48 483 | -121 626 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт вторичного радиального отстойника № 1, замена илососа | ед. | 1 | 1 | 38 101 | 4581 | 38 101 | 4 581 | -33 520 | Ведутся монтажные работы | | | | | | | | | |
| 1.2 | Замена насоса № 4 в насосной станции очищенных стоков № 1 | ед. | 1 | | 39 401 | | 39 401 | 0 | -39 401 | Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене насоса №2 на ГКНС | | | | | | | | | |
| 1.4 | Замена насоса № 5 в Главной канализационной насосной станции | ед. | 1 | | 37 367 | | 37 367 | 0 | -37 367 | Работы запланированы на 4 квартал | | | | | | | | | |
| 1.3 | Ремонт секции № 2 азротенка очистных сооружений п. Качар | ед. | 1 | | 15 222 | | 15 222 | 0 | -15 222 | Мероприятие будет заменено на мероприятия по замене насоса №3 на ГКНС и насосов на КНС п.Горнозавий, КНС СПР | | | | | | | | | |
| 1.5 | Ремонт первичного радиального отстойника п. Качар - замена илоскреба | ед. | 1 | | 40 018 | | 40 018 | 0 | -40 018 | Мероприятие будет заменено на мероприятие по замене насоса №1 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 2. Монтажные работы | | | | | | | | | |
| 1.6 | Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №3 канализационных очистных сооружений (монтаж илососа) | ед. | | 1 | | 5465 | | 5 465 | 5 465 | Ведутся монтажные работы | | | | | | | | | |
| | Замена насоса №2 в Главной канализационной насосной станции | ед. | | 1 | | 10822 | | 10 822 | 10 822 | | | | | | | | | | |
| | Замена насоса №3 в Главной канализационной насосной станции | ед. | | 1 | | 27615 | | 27 615 | 27 615 | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия по реконструкции сетей водоводов | м | 1 410 | 0 | 134 090 | 7 070 | 124 300 | 0 | -124 300 | | | | | | 9 790 | 7 070 | | | |
| 2.1 | Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка). Этап 5. | м | | 855 | | 64 710 | | 64 710 | 0 | -64 710 | Работы запланированы на октябрь | | | | | | | | |
| 2.2 | Реконструкция главного канализационного коллектора от ЦФНС до точки "А" (правая нитка) | м | | 555 | | 52 488 | | 52 488 | 0 | -52 488 | Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка) и коллектора Д=1000 мм по ул. Парковой в границах от оврага №2 п.ГКНС | | | | | | | | |
| 2.3 | Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (правая нитка). Разработка проектно-сметной документации. | компл. | | 1 | | 7 102 | | 7 102 | 0 | -7 102 | Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №5 канализационных очистных сооружений (замена илососа) | | | | | | | | |
| 2.4 | Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС п.Качар. Разработка проектно-сметной документации. | компл. | | 1 | | 9 790 | | 7070 | | | | | | | 9 790 | 7 070 | | | |
| ИТОГО: | | | | | | 304 199 | 55 553 | 294 409 | 48 483 | -245 926 | | | | | 9 790 | 7 070 | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | 1 311 304 | 343 187 | 969 228 | 214 412 | -754 816 | | | | | | 343 076 | 128 775 | | |

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

28.09.2023г.



Жубикунов Г.А.