



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.5	Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, район Объездной дороги	м	429	439	72 620	52 053	72 620	52 053	-20 567									
2.1.6	Капитальный ремонт участка магистрального водовода Д=630 мм от насосной станции 4 водоподъема до ТЭЦ (правый). Этаж 3	м	134,1	134,1	18 978	10 607	18 978	10 607	-8 371									
2.1.7	Строительство водовода по ул. Гагарина (в границах от ул.Ленина до ул. Парковая)	м	608	608	89 839	19 487	89 839	19 487	-70 352									
2.1.8	Капитальный ремонт ввода питьевой воды в жилой дом 40, 1 мкр п.Качар	м	55	55	916	484	916	484	-432									
2.1.9	Капитальный ремонт ввода питьевой воды в жилой дом 70а, 2 мкр п.Качар	м	13	13	600	418	600	418	-182									
2.1.10	Капитальный ремонт ввода питьевой воды в жилой дом 70б, 2 мкр п.Качар	м	25		708		708		-708	Ведутся монтажные работы								
2.1.11	Капитальный ремонт ввода питьевой воды в жилой дом 19, мкр 3 п.Качар	м	18,6	18,6	875	562	875	562	-313									
2.2	Разработка проектно-сметной документации:																	
2.2.1	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского в границах от Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на)"	комплект	1	1	1 663	1 663	1 663	1 663	0									
2.2.2	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника по адресу: город Рудный, улица Пушкина-Промзона. Корректировка."	комплект	1		4 772		4 772		-4 772	Исполнение мероприятия будет продлено до 1.03.24г.								
2.2.3	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области"	комплект	1	1	16 848,5	16 848,5									16 848,5	16 848,5		
2.2.4	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции поселка Качар до жилого дома №47, микрорайон 1"	комплект	1	1	6 284,5	6 284,5									6 284,5	6 284,5		
2.2.5	Разработка ПСД по проекту "Реконструкция блока фильтров и отстойников и галерей задвижек станции № 2 фильтровальной станции города Рудный"	комплект	1	1	67 476	67 476,0									67 476,0	67 476,0		
3	<b>Мероприятия по созданию новых активов</b>		<b>34</b>	<b>34</b>	<b>256 994,8</b>	<b>252 450</b>	<b>68 081</b>	<b>52 536</b>	<b>-15 545</b>									
3.1	Приобретение оборудования	ед.	9	10	188 913,8	199 913,8									188 913,8	199 913,8		
3.2	Внедрение системы мониторинга и автоматического регулирования насосных станций города Рудного (программное обеспечение для ЭВМ "VOLNA PUMP")	ед.	1	1	22 329	22 329	22 329	22 329	0									
3.3	Приобретение сервера	ед.	1	1	6 234	6 234	6 234	6 234	0									
3.4	Приобретение моечного аппарата высокого давления	ед.	1	1	978	978	978	978	0									
3.5	Приобретение компьютерной техники	ед.	20	20	6 862	6 317	6 862	6 317	-545									
3.6	Приобретение каналопромывочного аппарата	ед.	1	1	16 678	16 678	16 678	16 678	0									
3.7	Приобретение аппарата для стыковой сварки полиэтиленовых труб	ед.	1		15 000		15 000		-15 000	Исполнение мероприятия будет продлено до 1.03.24г.								
	<b>ИТОГО:</b>				<b>899 407,8</b>	<b>562 614,8</b>	<b>619 885</b>	<b>272 092</b>	<b>-347 793</b>						<b>279 522,8</b>	<b>290 522,8</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)</b>																		
1	Замена шкафа частотного регулирования на насосе №3 в насосной станции Сергеевского гидроузла	шт.	1	1	5 754	5 754	5 754	5 754	0									
2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе	м	100	39	14 732	1 558	14 732	1 558	-13 174	Ведутся монтажные работы								
3	Капитальный ремонт технического водовода Д=300 мм, по ул. Мира	м	434	434	15 707	15 476	15 707	15 476	-231									
4	Ремонт участка технического водовода Д=700 мм от насосной станции СГУ до ТЭЦ (правый)	м	97		18 741	5 826	18 741	5 826	-12 915	Ведутся монтажные работы								
<b>ИТОГО:</b>					<b>54 934</b>	<b>28 614</b>	<b>54 934</b>	<b>28 614</b>	<b>-26 320</b>									
<b>Услуги по отводу и очистке сточных вод</b>																		
1	<b>Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов</b>	ед.	19	10	291 408	216 883	234 976	160 451	-74 525						56 432	56 432		
1.1	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №1 канализационных очистных сооружений (монтаж илососа)	ед.	1	1	56 527	54 197	56 527	54 197	-2 330									
1.2	Капитальный ремонт вторичного радиального отстойника №5 канализационных очистных сооружений (монтаж илососа)	ед.	1	1	66 913	64 028	10 481	7 596	-2 885						56 432	56 432		
1.3	Замена насоса №2 в ГКНС	ед.	1	1	12 041	10 800	12 041	10 800	-1 241									
1.4	Замена насоса №3 в ГКНС	ед.	1	1	29 914	27 604	29 914	27 604	-2 310									
1.5	Замена насоса №1, №2 в ЦФНС	ед.	2	2	27 798	20 400	27 798	20 400	-7 398	Приобретено оборудование. Ведутся монтажные работы								
1.6	Замена насосов в КНС Сарбайская, КНС СПР	ед.	4	4	54 028	37 620	54 028	37 620	-16 408	Приобретено оборудование. Ведутся монтажные работы								
1.7	Ремонт насосной станции очищенных стоков №1 (замена запорной арматуры)	ед.	8		13 775	2 234	13 775	2 234	-11 541	Ведутся монтажные работы								
1.8	Замена насоса №1 в насосной станции очищенных стоков №2. Этап 2. Монтажные работы	ед.	1		30 412		30 412		-30 412	Исполнение мероприятия будет продлено до 1.03.24г.								
2	<b>Мероприятия по ремонту сетей водоотведения</b>	м	350	107	66 503	13 943	59 433	6 873	-52 560						7 070	7 070		
2.1	Капитальный ремонт участка главного канализационного коллектора по ул.Парковой в границах от оврага №2 до ГКНС (участок в районе жилых домов от ул.Панфилова, 27 до ул.Шахтерская, 13)	м	150		38 446		38 446		-38 446	Ведутся монтажные работы								
2.2	Капитальный ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка). Этап 3	м	200	106	20 987	6 873	20 987	6 873	-14 114	Ведутся монтажные работы								
2.3	Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС п.Качар. Разработка проектно-сметной документации.	компл.	1	1	7 070	7 070									7 070	7 070		
<b>ИТОГО:</b>					<b>357 911</b>	<b>230 826</b>	<b>294 409</b>	<b>167 324</b>	<b>-127 085</b>						<b>63 502</b>	<b>63 502</b>		
<b>ВСЕГО:</b>					<b>1 312 253</b>	<b>822 055</b>	<b>969 228</b>	<b>468 030</b>	<b>-501 198</b>						<b>343 025</b>	<b>354 025</b>		



Директор ТОО "Рудненский водоканал" Жубикунов Г.А.  
22.12.2023г.