

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.7	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 18 микрорайона от ул. Ленина, 209 до ул. 50 лет Октября, 6	м	567	567	29 116	21 202	29 116	21 202	-7 914	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом								
2.1.8	Капитальный ремонт внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Абая от ул. Пушкина до пер. Салтыкова-Щедрина)	м	227	227	9 847	7 732	9 847	7 732	-2 115	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом								
2.1.9	Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского, в границах от ул. Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на)	м	784	798,5	51 306	20 187	51 306	20 187	-31 119	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом								
2.1.10	Капитальный ремонт водовода-перемычки Д=400мм между магистральными водоводами Д=400мм (по ул. Ленина) и 600мм (р-н Объездной дороги), от насосной станции третьего водоподъема	м	727	727	33 770	25 372	33 770	25 372	-8 398	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом								
2.1.11	Капитальный ремонт водовода питьевой воды, п. Качар, 1мкр., от строения №36 до дома быта "Домовой"	м	756	756	17 782	13 047	17 782	13 047	-4 735	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом								
2.1.12	Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, р-он Объездной дороги	м	535,5	535,5	81 390	54 379	81 390	54 379	-27 011	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозяйспособом								
2.1.13	Реконструкция магистрального водовода от ул.50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема	м	5395	5 395	413 702	413 702									413 702	413 702		
2.1.14	Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п. Ульяновка, Костанайской области	м	4527,8	6 969	1 136 974	1 549 335									1 136 974	1 549 335		
2.1.15	Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции поселка Качар до жилого дома № 47	м	1112	3 513	99 206	351 896									99 206	351 896		
2.1.16	Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника, по адресу: город Рудный, улица Пушкина-промзона"	м	2355	2 355	448 130	448 131									448 130	448 131		
3	Мероприятия по созданию новых активов		8	8	6 601	6 601	6 601	6 601	0									
3.1	Приобретение оборудования для лаборатории фильтровальной станции	ед.	4	4	5 840	5 840	5 840	5 840	0									
3.2	Приобретение сварочных аппаратов САИ в комплекте с электрогенератором	ед.	4	4	761	761	761	761	0									
	ИТОГО:				2 742 693	3 206 051	644 681	442 987	-201 694						2 098 012	2 763 064		
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 4.	м	190		29 294	0	29 294		-29 294	В связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы								
2	Замена насоса №3 в насосной станции Сергеевского гидроузла	ед.	1		27 837	12 904	27 837	12 904	-14 933	Исполнение мероприятия будет продлено до 1.03.25г								
3	Реконструкция водовода технической воды от Сергеевского гидроузла до ТЭЦ (правая нитка, Д=700 мм), город Рудный Костанайской области. Разработка ПСД	компл.	1	1	6 398	6 398				Выполнено					6 398	6 398		
	ИТОГО:				63 529	19 302	57 131	12 904	-44 227						6 398	6 398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Услуги по отводу и очистке сточных вод																			
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	13	13	207 328	193 548	207 328	193 548	-13 780						0	0			
1.1	Ремонт первичного радиального отстойника №1, замена илоскреба	ед.	1	1	59 257	54 024	59 257	54 024	-5 233	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом									
1.2	Замена насоса №8 в иловой насосной очистных сооружений города Рудного	ед.	1	1	19 218	17 795	19 218	17 795	-1 423	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом									
1.3	Монтаж частотного преобразователя на насос №1 в насосной хоз-фекальной насосной станции очистных сооружений г. Рудного	ед.	1	1	1 870	1 872	1 870	1 872	2										
1.4	Монтаж частотного преобразователя на насос №1 в насосной станции метантенков очистных сооружений г. Рудного	ед.	1	1	2 150	2 390	2 150	2 390	240										
1.5	Монтаж частотного преобразователя на насос №2 в насосной станции метантенков очистных сооружений г. Рудного	ед.	1	1	2 106	2 045	2 106	2 045	-61										
1.6	Монтаж частотного преобразователя на насос №2 в насосной хоз-фекальной насосной станции очистных сооружений г. Рудного	ед.	1	1	1 835	1 769	1 835	1 769	-66										
1.7	Замена насоса № 3 в ЦФНС	ед.	1	1	16 000	13 779	16 000	13 779	-2 221	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом									
1.8	Замена насоса № 4 в ЦФНС	ед.	1	1	16 000	13 767	16 000	13 767	-2 233	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом									
1.9	Монтаж частотного преобразователя к насосу №1 в ЦФНС	ед.	1	1	1 967	1 984	1 967	1 984	17										
1.10	Монтаж частотного преобразователя к насосу №2 в ЦФНС	ед.	1	1	1 967	1 984	1 967	1 984	17										
1.11	Замена механической решетки РМУ-2В	ед.	2	2	17 084	16 864	17 084	16 864	-220	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом									
1.12	Замена насоса №5 в ГКНС	ед.	1	1	67 874	65 275	67 874	65 275	-2 599	Исполнение мероприятия будет продлено до 1.03.25г.									
2	Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей водоотведения	м	4 726	4 726	344 585	247 123	97 462	70 379	-27 083						247 123,0	247 123			
2.1	Капитальный ремонт участка водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка)	м	1193	1193	97 462	0	97 462	70 379	-27 083	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом									
2.2	Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС поселка Качар	м	3 533	3 533	247 123,0	247 123									247 123	247 123			
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	4	4	11 895	11 895	695	695	0						11 200	11 200			
3.1	Приобретение дизельной мотопомпы	ед.	1	1	11 200	11 200			0						11 200	11 200			
3.2	Приобретение оборудования для лабораторий очистных сооружений	ед.	3	3	695	695	695	695	0										
ИТОГО:					563 808,0	452 566	305 485	264 622	-40 863						258 323	258 323			
ВСЕГО:					3 370 030	3 677 919	1 007 297	720 513	-286 784							2 362 733	3 027 785		



Директор ТОО "Рудненский водоканал"

Жубиенов Г.А.

30.12.2024г.