

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.6	Капитальный ремонт внутриквартальной водопроводной сети по пр. Студенческий	м	785	787	68 841	39 901	68 841	39 901	-28 940	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом								
2.1.7	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети 18 микрорайона от ул.Ленина, 209 до ул. 50 лет Октября, 6	м	567	567	29 116	21 202	29 116	21 202	-7 914	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом								
2.1.8	Капитальный ремонт внутриквартальной водопроводной сети 32 квартала (пер. Абая от ул. Пушкина до пер. Салтыкова-Щедрина)	м	227	228	9 847	9 216	9 847	9 216	-631	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом								
2.1.9	Реконструкция внутриквартального водовода по ул. Володарского, в границах от ул. Мира до пр. Комсомольский (вокруг 3 мкр-на)	м	784	798,5	51 306	20 187	51 306	20 187	-31 119	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом								
2.1.10	Капитальный ремонт водовода-перемычки Д=400мм между магистральными водоводами Д=400мм (по ул. Ленина) и 600мм (р-н Обьездной дороги), от насосной станции третьего водоподъема	м	727	727	33 770	25 372	33 770	25 372	-8 398	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом								
2.1.11	Капитальный ремонт водовода питьевой воды, п. Качар, 1 мкр., от строения №36 до дома быта "Домовой"	м	756	756	17 782	13 047	17 782	13 047	-4 735	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом								
2.1.12	Капитальный ремонт участка магистрального водовода от насосной станции 3 водоподъема до камеры 14, р-он Обьездной дороги	м	535,5	535,5	81 390	54 379	81 390	54 379	-27 011	Отклонение по стоимости материалов и в связи с тем, что работы выполнены хозспособом								
2.1.13	Реконструкция магистрального водовода от ул.50 лет Октября до насосной станции пятого водоподъема	м	5395	5 395	413 702	413 702									413 702	413 702		
2.1.14	Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области	м	4527,8	6 969,2	1 136 974	1 549 335									1 136 974	1 549 335		
2.1.15	Реконструкция правой нитки водопровода, в границах от фильтровальной станции поселка Качар до жилого дома № 47	м	1112	3 513	99 206	351 896									99 206	351 896		
2.1.16	Реконструкция водопровода до насосной станции Сарбайского рудника, по адресу: город Рудный, улица Пушкина-промзона"	м	2355	2 364	448 130	448 131									448 130	448 131		
3	Мероприятия по созданию новых активов		8	8	6 601	6 601	6 601	6 601	0									
3.1	Приобретение оборудования для лаборатории фильтровальной станции	ед.	4	4	5 840	5 840	5 840	5 840	0									
3.2	Приобретение сварочных аппаратов САИ в комплексе с электрогенератором	ед.	4	4	761	761	761	761	0									
	ИТОГО:				2 742 693	3 239 192	644 681	476 128	-168 553						2 098 012	2 763 064		
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 4.	м	190		29 294	0	29 294		-29 294	В связи со снижением доходной части по сравнению с утвержденной в составе тарифной сметы								
2	Замена насоса №3 в насосной станции Сергеевского гидроузла (срок исполнения до 1.03.2025 года)	ед.	1	1	27 837	30 006	27 837	30 006	2 169	Отклонение по стоимости оборудования и материалов								
3	Реконструкция водовода технической воды от Сергеевского гидроузла до ТЭЦ (правая нитка, Д=700 мм), город Рудный Костанайской области. Разработка ПСД	компл.	1	1	6 398	6 398									6 398	6 398		
	ИТОГО:				63 529	36 404	57 131	30 006	-27 125						6 398	6 398		

