

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.6	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по проспекту Студенческому	м	780		19 548		19 548		-19 548	Работы выполнены в 2024 году. Мероприятие будет заменено на ремонт внутриквартального водовода по ул.К. Цеткин 1-77								
2.1.7	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул. Ольховой, мкр-н 24а	м	600		27 095		27 095		-27 095	Мероприятие будет заменено на ремонт участка водовода п.Горняцкий, от ул.Дошанова, 3 до АБЗ								
2.1.8	Капитальный ремонт участка водовода п.Горняцкий, от ул.Дошанова, 3 до АБЗ	м		695		5 921		5 921	5 921	Ведутся строительно-монтажные работы								
2.1.9	Реконструкция участка водовода Каратамар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п. Ульяновка, Костанайской области	м	5904	1 925	1 198 655	350 514				Ведутся строительно-монтажные работы					1 198 655	350 514		
3	Мероприятия по созданию новых активов		0	4	0	103 692	0	103 692	103 692									
3.1	Приобретение спецтехники	ед.		4		103 692		103 692	103 692									
ИТОГО:					1 993 394	535 154	664 022	184 640	-479 382						1 329 372	350 514		
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Замена насоса №1 в насосной станции Сергеевского гидроузла	шт.	1		35 172		35 172		-35 172	Мероприятия будут заменены на ремонт участка технического водовода по ул.Ленина, р-он бывшего КПП ГАИ								
2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 5.	м	177		23 673		23 673		-23 673									
3	Капитальный ремонт участка технического водовода по ул. Ленина, р-он бывшего КПП ГАИ	м		131,7		7 438		7 438	7 438	Ведутся строительно-монтажные работы								
ИТОГО:					58 845	7 438	58 845	7 438	-51 407									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	6	0	139 998	0	139 998	0	-139 998									
1.1	Ремонт вторичного радиального отстойника №5, монтаж илососа	ед.	1		41 205		41 205		-41 205	Мероприятие выполнено в 2023 году. Будет заменено на ремонт участка канализационного коллектора Д=500мм от ул. Кустанайская до очистных сооружений								
1.2	Замена технологического оборудования Главной канализационной насосной станции (шиберы поворотные автоматические)	ед.	3		22 135		22 135		-22 135	Проводится процедура закупок								
1.3	Замена насоса № 2 в Центральной фекальной насосной станции	ед.	1		36 247		36 247		-36 247	Мероприятие выполнено в 2023 году. Будет заменено на ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка)								
1.4	Замена насоса № 4 на ГКНС	ед.	1		40 411		40 411		-40 411	Мероприятие будет заменено на ремонт участка канализационного коллектора Д=630 мм от ГКНС до точки А (правый)								
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	2 750	970	175 373	37 700	175 373	37 700	-137 673									
2.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (правая нитка). Этап 2	м	1903		157 453		157 453		-157 453	Мероприятие будет заменено на ремонт участка канализационного коллектора Д=500мм от ул. Кустанайская до очистных сооружений, приобретение спецтехники и оборудования								
2.2	Реконструкция напорного канализационного коллектора от точки "F" до колодца 350 а	м	847		17 920		17 920		-17 920	Мероприятие будет заменено на ремонт азотенка секции №2, КОС п. Качар								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.3	Капитальный ремонт участка Сборного канализационного коллектора по ул. 40 лет Октября, от хлебозавода до очистных сооружений, в границах ул. Кустанайская - КОС г. Рудного	м		921	0	27 535		27 535	27 535	Ведутся строительные-монтажные работы								
2.4	Капитальный ремонт участка водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка)	м		49,4	0	10 165		10 165	10 165	Ведутся строительные-монтажные работы								
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	0	3	0	22 765	0	22 765	22 765									
3.1	Приобретение эндоскопа для обследования канализационных труб	ед.		1		1 383		1 383	1 383									
3.2	Приобретение спецтехники	ед.		2		21 382		21 382	21 382									
ИТОГО:					315 371	60 465	315 371	60 465	-254 906									
ВСЕГО:					2 367 610	603 057	1 038 238	252 543	-785 695						1 329 372	350 514		

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

25.06.2025г.

Жубикенов Г.А.

