

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) 2025 года
(по состоянию на 23.09.2025г.)
ТОО "Рудненский водоканал"**

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая, вода техническая), по отводу и очистке сточных вод

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (питьевая вода)																		
1	Мероприятия по модернизации действующих активов	шт.	2,14	4	243 141	107 325	112 424	99 915	-12 509						130 717	7 410		
1.1	Модернизация технологического оборудования (замена насоса № 4 в насосной станции первого водоподъема)	ед.	1		84 873	0	84 873		-84 873	Мероприятие будет заменено на мероприятия по замене задвижек в насосных станциях 2 и 3 водоподъемов, замену промывного насоса № 8 фильтровальной станции								
1.2	Монтаж шкафа частного регулирования к насосу № 7 в насосной станции второго водоподъема собственных нужд станции 1 фильтровальной станции города Рудного	ед.	1		27 551		27 551		-27 551	Работы запланированы в 4 квартале. Проводится процедура закупок								
1.3	Реконструкция блока фильтров и отстойников и галереи задвижек станции № 2 фильтровальной станции города Рудного	ед.	0,14		130 717	7 410				Работы начаты					130 717	7 410		
1.4	Замена промывного насоса № 8 в насосной станции собственных нужд 2 водоподъема станции №1	ед.		1	0	49 592		49 592	49 592	Ведутся монтажные работы								
1.5	Капитальный ремонт фильтра №2 блока фильтров станции №1, фильтровальной станции	ед.		1	0	29 705		29 705	29 705	Ведутся работы								
1.6	Модернизация технологического оборудования (замена промывного насоса № 6, задвижек № 61,62 Д=800 мм, обратного клапана) в насосной станции 2 водоподъема, станции 2, фильтровальной станции	ед.		2	0	20 618		20 618	20 618	Ведутся работы								
2	Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции сетей водопровода	м	12 976	9 713,1	1 777 804	1 441 842	579 149	243 187	-335 962						1 198 655	1 198 655		
2.1	Строительно-монтажные работы:																	
2.1.1	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 2 водоподъема до насосной станции 4 водоподъема. Этап 8	м	502		128 224	0	128 224		-128 224	Мероприятие будет заменено на ремонт участка водопровода Каратамар-Качар								
2.1.2	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до ТЭЦ (левый). Этап 3	м	2340		216 960	0	216 960		-216 960	Работы запланированы в 3 квартале								
2.1.3	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции третьего водоподъема до камеры 14, р-н Обьездной дороги. Этап 2	м	650	134,6	77 518	24 703	77 518	24 703	-52 815									
2.1.4	Реконструкция уличного водовода по пр. Космонавтов. Этап 1, в границах Космонавтов, 14 - Марите, 74	м	650		26 824	0	26 824		-26 824	Мероприятия будут заменены на ремонт участка водопровода Каратамар-Качар								
2.1.5	Реконструкция уличного водовода по ул. Промышленная, от ул. 50 лет Октября до ул. Качарская	м	1550		82 980	0	82 980		-82 980									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.6	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по проспекту Студенческому	м	780		19 548	0	19 548		-19 548	Работы выполнены в 2024 году. Мероприятие будет заменено на ремонт внутриквартального водовода по ул.К. Цеткин 1-77								
2.1.7	Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети по ул. Ольховой, мкр-н 24а	м	600		27 095	0	27 095		-27 095	Мероприятие будет заменено на капитальный ремонт магистрального водовода по ул.Корчагина, от насосной станции третьего водоподъема до ул. 50 лет Октября (правый)								
2.1.8	Капитальный ремонт участка водопровода Каратамар-Качар	м		1 620,5		160 509		160 509	160 509	Ведутся строительно-монтажные работы								
2.1.9	Капитальный ремонт участка правой нитки водопровода в границах от жилого дома №47, 1 микрорайона, до камеры счетчиков, п.Качар	м		273		10 670		10 670	10 670	Выполнено								
2.1.10	Капитальный ремонт участка уличного водовода по ул.Сандригайло, от жилого дома №109 до жилого дома №119	м		150,5		5 278		5 278	5 278	Выполнено								
2.1.11	Капитальный ремонт внутриквартального водовода от ВК-20 до ВК-29, п.Качар	м		606		9 210		9 210	9 210	Выполнено								
2.1.12	Капитальный ремонт магистрального водовода по ул.Корчагина, от насосной станции третьего водоподъема до ул. 50 лет Октября (правый). Этап 5	м		188		32 817		32 817	32 817	Выполнено								
2.1.8	Реконструкция участка водопровода Каратамар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п. Ульяновка, Костанайской области	м	5904	6 740,5	1 198 655	1 198 655				Выполнено					1 198 655	1 198 655		
3	Мероприятия по созданию новых активов		0	4	0	103 692	0	103 692	103 692									
3.1	Приобретение спецтехники	ед.		4		103 692		103 692	103 692									
ИТОГО:					2 020 945	1 652 859	691 573	446 794	-244 779						1 329 372	1 206 065		
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (техническая вода)																		
1	Замена насоса №1 в насосной станции Сергеевского гидроузла	шт.	1		35 172		35 172		-35 172	Мероприятие будет исключено в связи со снижением доходной части								
2	Капитальный ремонт участка магистрального водовода технической воды от насосной станции Сергеевского гидроузла до ул. Фрунзе. Этап 5.	м	177		23 673		23 673		-23 673	Работы запланированы в 4 квартале. Проводится процедура закупок								
ИТОГО:					58 845	0	58 845	0	-58 845									
Услуги по отводу и очистке сточных вод																		
1	Мероприятия по обновлению и модернизации действующих активов	ед.	6	1	139 998	4 291	139 998	4 291	-135 707									
1.1	Ремонт вторичного радиального отстойника №5, монтаж илососа	ед.	1		41 205		41 205		-41 205	Мероприятие выполнено в 2023 году. Будет заменено на ремонт участка канализационного коллектора Д=500мм от ул. Кустанайская до очистных сооружений								
1.2	Замена технологического оборудования Главной канализационной насосной станции (шиберы поворотные автоматические)	ед.	3		22 135		22 135		-22 135	Процедура закупок завершена, ожидается поставка								
1.3	Замена насоса № 2 в Центральной фекальной насосной станции	ед.	1		36 247		36 247		-36 247	Мероприятие выполнено в 2023 году. Будет заменено на ремонт главного канализационного коллектора ГКНС-КОС (левая нитка)								
1.4	Замена насоса № 4 на ГКНС	ед.	1		40 411		40 411		-40 411	Мероприятие будет заменено на ремонт участка канализационного коллектора Д=630 мм от ГКНС до точки А (правый)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.5	Ремонт азротенка секции №2, КОС п. Качар	ед.		1	0	4291	0	4 291	4 291	Приобретено оборудование. Ведутся работы								
2	Мероприятия по реконструкции сетей водоотведения	м	3 625	2 216	267 622	107 474	267 622	107 474	-160 148									
2.1	Реконструкция водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (правая нитка). Этап 2	м	1903		157 453		157 453		-157 453	Мероприятие будет заменено на ремонт участка канализационного коллектора Д=500мм от ул. Кустанайская до очистных сооружений, приобретение спецтехники и оборудования								
2.2	Реконструкция напорного канализационного коллектора от точки "F" до колодца 350 а	м	847		17 920		17 920		-17 920	Мероприятие будет заменено на ремонт азротенка секции №2, КОС п. Качар								
2.3	Реконструкция самотечного канализационного коллектора от К-11 (район жилого дома № 14, 3 микрорайон) до ГКНС поселка Качар Костанайской области	м	875		92 249		92 249		-92 249	Мероприятие будет заменено на ремонт канализационного коллектора по ул. Парковая, р-он ЛОЦ								
2.4	Капитальный ремонт участка Сборного канализационного коллектора по ул. 40 лет Октября, от хлебозавода до очистных сооружений, в границах ул. Кустанайская - КОС г. Рудного	м		1562		52 738		52 738	52 738	Выполнено								
2.5	Капитальный ремонт участка водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (левая нитка)	м		49,4		10 165		10 165	10 165	Выполнено								
2.6	Капитальный ремонт участка водовода от насосной станции очищенных стоков № 1 до Соколовского накопителя (правая нитка)	м		117,9		10 033		10 033	10 033	Выполнено								
2.7	Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д=630 мм от ГКНС до точки А (правый)	м		487		34 538		34 538	34 538	Ведутся строительно-монтажные работы								
3	Мероприятия по созданию новых активов	ед.	0	3	0	22 765	0	22 765	22 765									
3.1	Приобретение эндоскопа для обследования канализационных труб	ед.		1		1 383		1 383	1 383									
3.2	Приобретение спецтехники	ед.		2		21 382		21 382	21 382									
ИТОГО:					407 620	134 530	407 620	134 530	-273 090									
ВСЕГО:					2 487 410	1 787 389	1 158 038	581 324	-576 714						1 329 372	1 206 065		

Директор ТОО "Рудненский водоканал"

23.09.2025г.

Жубикунов Г.А.

